



Tribunal de Contas
Secção Regional dos Açores



Relatório
N.º 3/2009–FC/SRATC

Auditoria a adicionais de contratos visados
– Administração Local

(Obrigação de remessa dos adicionais aos contratos visados
ao Tribunal de Contas)

Data de aprovação – 16/02/2009

Processo n.º 08/102.02



 NDICE

�NDICE DE QUADROS	4
SIGLAS E ABREVIATURAS	4
SUM�RIO	5

Cap tulo I Plano global da auditoria

I.I – Introduç o

1. Enquadramento	6
2. Natureza e �mbito	6
2.1. Natureza	6
2.2. �mbito	6
2.3. Objectivos gerais	6
3. Contradit�rio	7
4. Condicionantes e limitaç�es da acç�o	7

I.II – Metodologia adoptada

5. Metodologia	9
5.1. Aspectos gerais e planeamento	9
5.2. Estudo preliminar	9
6. Fase de execuç�o.	10
6.1. Actos e contratos verificados	10
6.2. Objectivos operacionais	10

Cap tulo II Observaç es da auditoria

II.I – Dados obtidos

7. Informaç�o transmitida pelas entidades da Administraç�o Local	11
8. Informaç�o transmitida pelos co-contratantes	13



II.II – Apreciação global

9. Verificação da remessa dos contratos adicionais	16
10. Balanço	18
A) <i>Por contratos</i>	18
B) <i>Por entidades</i>	18
11. Incumprimento da obrigação de remessa de adicionais	19
11.1. <i>Município da Ribeira Grande</i>	19
11.2. <i>Município das Lajes das Flores</i>	21
11.3. <i>Relevação da responsabilidade</i>	21

Capítulo III **Conclusões e recomendações**

12. Conclusões	23
13. Recomendações	24

Capítulo IV **Decisão**

14. Decisão	25
Ficha técnica	26

ANEXOS

I Amostra	27
II Actos e contratos verificados	29
III Informação externa – Serviços	34
IV Co-contratantes	68
V Informação externa – Circularização	74
VI Contraditório	81
VII Índice do processo	98



 ndice de quadros

Quadro I:	Contratos adicionais comunicados no �mbito da auditoria	12
Quadro II:	Remessa dos adicionais dos contratos visados	17
Quadro III:	Entidades que remeteram os adicionais	19
Quadro IV:	Entidades que n�o remeteram os adicionais	20

Siglas e abreviaturas

Cfr.	— Confira
fl.	— folha
fls.	— folhas
Instruções	— Instruções n.º 1/2006, publicadas no Di�rio da Rep�blica, 2.ª s�rie, n.º 202, de 19 de Outubro de 2006, no Jornal Oficial, II s�rie, n.º 42, de 17 de Outubro de 2006 ¹
LOPTC	— Lei de Organiza�o e Processo do Tribunal de Contas ²
p.	— p�gina
pp.	— p�ginas
SRATC	— Sec�o Regional dos A�ores do Tribunal de Contas

¹ Dispon veis em www.tcontas.pt.

² Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto, republicada em anexo   Lei n.º 48/2006, de 29 de Agosto, com as altera es introduzidas pela Lei n.º 35/2007, de 13 de Agosto.



Sumário

Apresentação

A auditoria, relativa a contratos adicionais, realizou-se em execução do programa de fiscalização da Secção Regional dos Açores do Tribunal de Contas.

A acção incidiu sobre os adicionais aos contratos da Administração Local, na Região Autónoma dos Açores, visados pelo Tribunal de Contas e teve como objectivos a verificação do cumprimento tempestivo da obrigação de remessa.

Principais conclusões/observações

A partir da amostra, que integrou 33 contratos visados, verificou-se a existência de 23 contratos adicionais, dos quais 11 foram remetidos, com observância do prazo para o efeito, e 12 não foram remetidos à SRATC, o que revela um índice de incumprimento elevado (52). No entanto, o resultado é empoado pelo expressivo peso relativo de uma só entidade (Município da Ribeira Grande), com 17 adicionais no total de 23 (74%) e 11 situações de omissão de remessa num total de 12 (92%).

Cumpriram a obrigação de remessa de adicionais nos termos do artigo 47.º, n.º 2, da LOPTC, as seguintes entidades: Município da Madalena; Município da Ribeira Grande (parcialmente); Município das Velas; Serviços Municipalizados da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo.

Não cumpriram a obrigação de remessa as seguintes entidades: Município da Ribeira Grande; Município das Lajes das Flores.

Recomendações

- 1.^a Devem ser remetidos ao Tribunal de Contas todos os contratos adicionais aos contratos visados, no prazo de 15 dias a contar do início da sua execução.
- 2.^a A obrigação de remessa de adicionais deve ser cumprida, num primeiro momento, pelo envio por correio electrónico para o endereço *uat1.sra@tcontas.pt* dos documentos que titulam o contrato adicional, a deliberação ou despacho autorizador, as informações dos serviços, os pareceres da fiscalização, as propostas do empreiteiro ou fornecedor, outros documentos (eventuais) que permitam definir o objecto do adicional e o mapa anexo às Instruções n.º 1/2006, e, num segundo momento, pela confirmação da mensagem de correio electrónico, mediante envio de ofício acompanhado apenas pelo mapa anexo às citadas instruções.



Cap tulo I

Plano global da auditoria

I.I – Introduç o

1. Enquadramento

A auditoria realizou-se em execuç o do Plano de Acç o da Secç o Regional dos Açores do Tribunal de Contas³.

2. Natureza e  mbito

2.1. Natureza

A acç o, horizontal, tem a natureza de auditoria de legalidade e regularidade, orientada para a verificaç o do cumprimento das obrigaç es das entidades da Administraç o Local, decorrentes da celebraç o de adicionais a contratos visados.

2.2  mbito

A auditoria incidiu sobre os adicionais aos contratos da Administraç o Local, na Regi o Aut noma dos Açores, visados pela Secç o Regional dos Açores do Tribunal de Contas no per odo compreendido entre 1 de Janeiro de 2007 e 31 de Março de 2008.

Consideraram-se relevantes as situaç es respeitantes aos adicionais a esses contratos cuja aprovaç o ou execuç o dos respectivos trabalhos tenha começado at    data do in cio da auditoria (27-06-2008).

2.3 Objectivos gerais

A auditoria tem como objectivos:

- ⇒ Verificar se as entidades que tiveram processos visados pelo Tribunal de Contas, no referido per odo de 1 de Janeiro de 2007 a 31 de Março de 2008, cumpriram a obrigaç o de remeter os adicionais desses contratos (artigo 47.º, n.º 2, da LOPTC).
- ⇒ Verificar se foi cumprido o prazo de remessa (15 dias).

³ Aprovado pela Resoluç o do Plen rio Geral do Tribunal de Contas n.º 2/2008-PG, de 19 de Dezembro de 2007, publicada no Di rio da Rep blica, 2.ª s rie, n.º 9, de 14 de Janeiro de 2008, e no Jornal Oficial da Regi o Aut noma dos Açores, 2.ª s rie, n.º 5, de 8 de Janeiro de 2008.



3. Contradit rio

Para efeitos de contradit rio, em conformidade com o disposto no artigo 13.  da LOPTC, o anteprojecto do presente relat rio foi remetido  s entidades auditadas e aos respons veis identificados no ponto 12 do anteprojecto de relat rio de auditoria⁴.

Responderam, pela respectiva ordem cronol gica de entrada, as seguintes entidades e os seguintes respons veis:

Entidades: Munic pio das Velas; Munic pio de Vila do Porto; Munic pio de Ponta Delgada; Munic pio da Ribeira Grande; Servi os Municipalizados de Angra do Hero smo; Munic pio das Lajes das Flores;

Respons veis: Ricardo Jos  Moniz da Silva; Jo o Ant nio Vieira Louren o.

As alega es constam do anexo VI⁵, nos termos do disposto no n.  4 do artigo 13.  da LOPTC, e foram tidas em conta na elabora o do relat rio.

Nos pontos 11.1 e 11.2 transcrevem-se, parcialmente, as alega es dos respons veis.

Em conformidade com a resposta dos Servi os Municipalizados da C mara Municipal de Angra do Hero smo, procedeu-se   rectifica o consistente na imputa o do valor de   81,98, de trabalhos a menos,   obra de «Equipamento dos dois furos de capta o de  gua de Quatro Canadas e Santana – Ilha Terceira» (Anexo III, n.  de ordem 32, Quadro Informativo II - Servi os Municipalizados da C mara Municipal de Angra do Hero smo), o qual estava erradamente atribu do   obra de «Constru o da cobertura dos decantadores prim rios da esta o de tratamento de  guas residuais da Grota do Vale» (Anexo III, n.  de ordem 31, Quadro Informativo I - Servi os Municipalizados da C mara Municipal de Angra do Hero smo).

4. Condicionantes e limita es da ac o

Em geral, n o se verificaram obst culos ao normal desenvolvimento da ac o, uma vez que a informa o solicitada foi prestada com efic cia, revelando esp rito de colabora o por parte das entidades da Administra o Local e das empresas co-contratantes.

Relativamente ao pedido de informa o preliminar feito ao Munic pio da Ribeira Grande refira-se que a resposta revelou-se inadequada, tanto por falta do envio de elementos que haviam sido solicitados, como pela remessa de muitos documentos que n o haviam sido pedidos, circunst ncias que afectaram o normal desenvolvimento dos trabalhos⁶.

⁴ Of cios n. s 2179/ST a 2182/08-S.T. e 2186/ST a 2194/08-S.T., todos de 11-12-2008.

⁵ E t m a seguinte localiza o no processo documental: Munic pio das Velas (fls. 2037); Munic pio de Vila do Porto (fls. 2036); Munic pio de Ponta Delgada (fls. 2038); Munic pio da Ribeira Grande e Ricardo Jos  Moniz da Silva (fls. 2040 a 2053); Servi os Municipalizados de Angra do Hero smo (fls. 2054); Munic pio das Lajes das Flores e Jo o Ant nio Vieira Louren o (fls. 2055).

⁶ Na resposta, em contradit rio, a entidade informou que «a referida inadequa o deveu-se exclusivamente   m  interpreta o do pedido de informa o preliminar. Logo que feito o segundo pedido, de pronto se procedeu   sua correc o...».



Tribunal de Contas

Secção Regional dos Açores

Obrigaç o de remessa de adicionais — Administraç o Local (08/102.02)

No entanto, feito um segundo pedido, com vista a ultrapassar a situaç o e a desenvolver a auditoria nos termos planeados, o Munic pio respondeu com normal dilig ncia, o que possibilitou a continuidade dos trabalhos.



I.II – Metodologia adoptada

5. Metodologia

5.1. Aspectos gerais e planeamento

A auditoria compreendeu três fases: fase de planeamento, fase de execução e fase de avaliação e elaboração do relatório. Foram seguidas as metodologias adoptadas no Manual de Auditoria e de Procedimentos do Tribunal de Contas, com as adaptações que se consideraram pertinentes, em função do tipo e natureza da auditoria.

A técnica de verificação utilizada na fase de execução consistiu:

- ⇒ no exame dos documentos que integram os respectivos processos, em suporte físico e/ou electrónico, com especial ênfase no cruzamento dos dados obtidos internamente, a partir das respectivas bases de dados, com os elementos obtidos externamente, na recolha da informação preliminar, sustentado pela análise aos valores da execução financeira dos contratos;
- ⇒ na circularização, junto aos empreiteiros, visando a validação da informação, sobre a execução dos contratos, transmitida pelas entidades da Administração Local.

5.2. Estudo preliminar

A análise preliminar visou:

- ⇒ determinar os contratos que foram submetidos a visto pelas entidades da Administração Local no período indicado (01-01-2007 a 31-03-2008);
- ⇒ delimitar o universo para efeitos da verificação do cumprimento da obrigação de remessa dos adicionais aos contratos visados;
- ⇒ obter informação dos serviços sobre os contratos adicionais que celebraram, na sequência dos contratos visados que integram o universo definido.

Tendo presentes os objectivos da acção⁷ e atendendo ao critério da **ponderação do peso relativo dos tipos contratuais em presença**, seleccionaram-se, para análise, os contratos de empreitadas de obras públicas, uma vez que este tipo contratual representa 89,2% do universo base (vd. Anexo I: Amostra).

Deste modo, delimitou-se a amostra correspondente aos adicionais de **33 contratos de empreitada de obras públicas** visados na SRATC de 01-01-2007 a 31-03-2008.

⁷ Vd. ponto 3.



6. Fase de execuç o

6.1. Actos e contratos verificados

A listagem dos contratos seleccionados consta do *Anexo II: Actos e contratos verificados*.

6.2. Objectivos operacionais

Os objectivos operacionais consistiram no exame dos documentos que integram o *Anexo III: Informa o externa – Servi os* e no cruzamento desta informa o⁸ com os dados acumulados ao longo do per odo considerado, respeitantes a adicionais a contratos visados, resultantes do envio pelas entidades da Administra o Local dos elementos a que est o obrigadas nos termos das Instru es n.  1/2006, publicadas no Di rio da Rep blica, 2.  s rie, n.  202, de 19 de Outubro de 2006.

⁸ Obtida na fase preliminar da auditoria.



Capítulo II

Observações da auditoria

II.I – Dados obtidos

7. Informação transmitida pelas entidades da Administração Local

Em resposta aos pedidos de informação preliminar da auditoria, as entidades da Administração Local remeteram os seguintes dados relativos aos adicionais contratados e às datas de início da execução dos respectivos trabalhos:

Quadro I: Contratos adicionais comunicados no âmbito da auditoria

N.º de ordem	Entidade	Empreitada	Contratos adicionais	Início de execução do adicional
1	ACÇÃO PDL – Empresa Municipal de Urbanização, Requalificação Urbana e Ambiental e Habitação Social, E.M	Contrato-promessa de atribuição do direito de uso privativo em regime de direito de superfície de espaços do subsolo e do solo do domínio público municipal no troço da Avenida Infante D. Henrique, freguesias de São Pedro e São Sebastião - Ponta Delgada	Sem adicionais	—
2	Município da Madalena	Construção do edifício para ampliação da escola dos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico com ensino secundário - Cardeal Costa Nunes	Adicional 1 Adicional 2	15-10-2007 14-01-2008
3	Município da Praia da Vitória	Remodelação da Casa das Tias de Vitorino Nemésio	Sem adicionais	—
4		Remodelação e ampliação da marginal da Praia da Vitória e Parque Turístico/Ambiental do Paul	Sem adicionais	—
5		Remodelação da Estrada Regional N.º 1 - 1.ª (Estrada 25 de Abril) - Troço entre o Cruzamento de Santa Luzia e as Figueiras do Paím - Praia da Vitória	Sem adicionais	—
6		Construção da Escola da Fonte do Bastardo	Sem adicionais	—
7		Requalificação e Planeamento do Centro Urbano da Praia da Vitória	Sem adicionais	—
8		Construção de miradouros da Serra do Cume	Sem adicionais	—



Tribunal de Contas

Secção Regional dos Açores

Obrigação de remessa de adicionais — Administração Local (08/102.02)

N.º de ordem	Entidade	Empreitada	Contratos adicionais	Início de execução do adicional
9	Município da Ribeira Grande	Construção do Reservatório e estação elevatória das Alminhas	Sem adicionais	—
10		Execução do Passeio Atlântico - 1.ª fase	Adicional 1	23-04-2008
			Adicional 2	16-07-2008
11		Remodelação e ampliação da Escola EB/JI Professor António Augusto Mota Frazão	Adicional 1	03-09-2008
			Adicional 2	03-09-2008
12		Requalificação urbanística do areal de Santa Bárbara	Adicional 1	11-08-2008
			Adicional 2	Não indicado
13		Requalificação da mata do Dr. Fraga	Adicional 1	06-03-2008 ⁹
14		Construção de 10 habitações no Loteamento de N.ª Sr.ª de Fátima - Vila de Rabo de Peixe	Adicional 1	Não indicado
15		Construção do centro comunitário e de juventude de Rabo de Peixe	Adicional 1	Não indicado
16		Construção da Escola Profissional da Ribeira Grande – Pólo de Rabo de Peixe	Adicional 1	18-06-2008
17		Captação do Salto do Cabrito e adução à ETA do Pico Vermelho - 2.ª Fase	Adicional 1	13-11-2007
			Adicional 2	29-11-2007
18		Concepção e construção da ampliação da Estação de Tratamento de Água do Pico Vermelho	Adicional 1	08-01-2008
			Adicional 2	09-05-2008
	Adicional 3		29-08-2008	
19	Construção de mais duas células para o reservatório do Pico Vermelho	Sem adicionais	—	
20	Construção da escola EB/JI D. Paulo José Tavares, em Rabo de Peixe	Adicional 1	11-09-2008	
		Adicional 2	24-09-2008	
21	Execução do saneamento básico, reabilitação dos pavimentos e arranjos paisagísticos na Vila de Rabo de Peixe	Sem adicionais	—	
22	Município das Lajes do Pico	Construção das condutas adutoras de RL9 a RL10 e da rede de distribuição dependente de RL10, Caminho do Estreito e Caminho das Terras	Sem adicionais	—
23		Repavimentação de arruamentos no concelho das Lajes do Pico	Sem adicionais	—

⁹ Data de aprovação dos trabalhos.



N.º de ordem	Entidade	Empreitada	Contratos adicionais	Início de execução do adicional
24	Município das Velas	Consolidação de vertentes e reabilitação do acesso da Fajã das Almas, ilha de S. Jorge	Adicional 1	15-05-2008
25		Asfaltagem de arruamentos em Entre Morros e outros nas Velas	Sem adicionais	—
26		Construção de dois reservatórios na freguesia de Urzelina	Adicional 1	15-05-2008
27	Município de Ponta Delgada	Concepção, projecto e construção da remodelação da Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR), com alteração do nível de tratamento actual para um nível de tratamento secundário.	Sem adicionais	—
28		Execução da radial do Pico do Funcho (km 2+240 ao km 4+398,187)	Sem adicionais	—
29	Município de Vila do Porto	Relva sintética e base das pistas de atletismo do Parque Desportivo de Santa Maria	Sem adicionais	—
30	Município do Corvo	Execução da ampliação e reabilitação do edifício da Biblioteca Municipal do Corvo	Sem adicionais	—
31	Serviços Municipalizados da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo	Construção da cobertura dos decantadores primários da estação de tratamento de águas residuais da Grotta do Vale	Adicional 1	21-06-2007
32		Equipamento dos dois furos de captação de água de Quatro Canadas e Santana - Ilha Terceira	Sem adicionais	—
33	Município das Lajes das Flores	Construção do pavilhão gimno-desportivo das Lajes das Flores	Adicional 1	12-03-2008

8. Informação transmitida pelos co-contratantes

Efectuou-se a circularização aos empreiteiros de acordo com o quadro constante do *Anexo IV: Co-contratantes*.

A informação obtida, por este meio, validou, com as reservas abaixo referidas, os dados remetidos pelas entidades da Administração Local, responsáveis pelas obras, nos termos que se evidenciam no *Anexo V: Informação externa – Circularização*.



Verificaram-se as seguintes dúvidas:

- ⇒ Na empreitada de execução do saneamento básico, reabilitação dos pavimentos e arranjos paisagísticos na Vila de Rabo de Peixe, da responsabilidade do Município da Ribeira Grande, sucedeu que, contrariamente à informação de inexistência de contratos adicionais, inscrita pelo Serviço no respectivo quadro informativo, a resposta do empreiteiro¹⁰ assinala a existência das facturas n.ºs 1763 e 1764, ambas de 2008-09-01, no valor total de € 35.879,15, relativas a trabalhos a mais.

A data destas facturas (**2008-09-01**) é anterior à data da segunda remessa de elementos pela Câmara Municipal da Ribeira Grande, em fase de recolha da informação preliminar¹¹ (ofício n.º 3649, de **2008-09-26**).

Na resposta, em **contraditório**, o Município da Ribeira Grande «reitera aqui a informação fornecida» de inexistência de contratos adicionais, comprovando-a com o envio do mapa resumo de toda a facturação elaborado pela fiscalização da empreitada¹². Consequentemente, foi inexacta a informação prestada pelo empreiteiro no âmbito do procedimento de circularização, circunstância que, contudo, atentos os objectivos da acção e retirada a conclusão formulada sobre o assunto, não justifica desenvolvimento.

- ⇒ No caso da empreitada de requalificação urbanística do areal de Santa Bárbara, contrariamente à informação constante da ficha remetida pela Câmara Municipal da Ribeira Grande (*Anexo III, Quadro informativo IV – Município da Ribeira Grande*), a circularização efectuada junto ao empreiteiro (Somague Ediçor - Engenharia, SA – ofício LBR/2433, de 2008-09-01) não confirma a existência dos adicionais referenciados pelo Serviço.

Neste caso o município «reitera também a informação fornecida»¹³ pelo que o erro terá ficado a dever-se a lapso na informação remetida pelo empreiteiro, no âmbito do procedimento de circularização, circunstância que deu lugar, à semelhança do caso anterior, à eliminação da respectiva conclusão.

- ⇒ Relativamente à empreitada de construção da Escola EBI/JI D. Paulo José Tavares, em Rabo de Peixe, também do Município da Ribeira Grande, as datas dos adicionais indicados pelo Serviço (11 e 24-09-2008) são posteriores à resposta do empreiteiro consultado no procedimento de circularização (20-08-2008), a qual, consequentemente, não assinala a sua existência.

Neste caso, o assunto não justifica maior desenvolvimento face ao âmbito temporal da auditoria¹⁴.

¹⁰ Cfr. resposta de José do Couto, L.da, fls. 1797 a 1799 do processo.

¹¹ Vd. último parágrafo do Ponto 4. supra.

¹² Cfr. Anexo VI, p. 92 e pp. 96 a 101, respectivamente.

¹³ Cfr. Anexo VI, p. 92.

¹⁴ Cfr. ponto 2.2. *Âmbito*, de acordo com o qual relevam as situações respeitantes aos adicionais cuja aprovação ou execução tenha começado até 27-06-2008.



Tribunal de Contas

Secção Regional dos Açores

Obrigação de remessa de adicionais — Administração Local (08/102.02)

Cumpre, ainda, referir que, após várias insistências¹⁵, não foi possível obter resposta por parte da delegação da empresa JAIME RIBEIRO & FILHOS, SA, localizada em Barraca – São Sebastião, Angra do Heroísmo. No entanto, entende-se poder prescindir da informação em causa, reportada às empreitadas de remodelação da Estrada Regional N.º 1 - 1.ª (Estrada 25 de Abril) - Troço entre o Cruzamento de Santa Luzia e as Figueiras do Paím - Praia da Vitória, e de requalificação e planeamento do centro urbano da Praia da Vitória, ambas da responsabilidade do Município da Praia da Vitória, sem que daí decorra prejuízo para os objectivos da acção, uma vez que, relativamente a estas obras, não há outra informação ou registo de quaisquer contratos adicionais¹⁶.

¹⁵ *Cfr.* fls. 1826, e 1847 a 1849 do processo.

¹⁶ O contrato de empreitada de remodelação da Estrada Regional N.º 1 - 1.ª (Estrada 25 de Abril) - Troço entre o Cruzamento de Santa Luzia e as Figueiras do Paím foi rescindido, tendo o dono da obra celebrado com Tecnovia Açores - Sociedade de Empreitadas, SA, e CMM - Construções Meneses & Mcfadden, L.da, em consórcio, um novo contrato para a conclusão da obra (processo de fiscalização prévia n.º 085/2008).



II.II – Apreciação global

9. Verificação da remessa dos contratos adicionais

O cruzamento da informação constante do *Quadro I: Contratos adicionais comunicados no âmbito da auditoria*, com a informação acumulada no período considerado (1 de Janeiro de 2007 a 31 de Março de 2008), respeitante aos adicionais de contratos visados remetidos à SRATC, pelas entidades da Administração Local, nos termos das Instruções n.º 1/2006¹⁷, permitiu apurar o seguinte:

Quadro II: Remessa dos adicionais dos contratos visados

N.º de ordem	Entidade	Empreitada	Adicional	Remessa do adicional	
				Sim	Não
2	Município da Madalena	Construção do edifício para ampliação da Escola dos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico com ensino secundário – Cardeal Costa Nunes	Adicional 1	X	
			Adicional 2	X	
10		Execução do Passeio Atlântico – 1.ª Fase	Adicional 1	X	
			Adicional 2	X	
11		Remodelação e ampliação da Escola EB/JI Professor António Augusto Mota Frazão	Adicional 1		X
			Adicional 2		X
12	Município da Ribeira Grande	Requalificação urbanística do areal de Santa Bárbara ¹⁸	Adicional 1		X
			Adicional 2		X
13		Requalificação da mata do Dr. Fraga	Adicional 1		X
14		Construção de 10 habitações no Loteamento de N.ª Sr.ª de Fátima – Vila de Rabo de Peixe	Adicional 1		X
15		Construção do Centro Comunitário e de Juventude de Rabo de Peixe	Adicional 1	X	

¹⁷ Publicadas no Diário da República, 2.ª série, n.º 202, de 19 de Outubro de 2006.

¹⁸ *Vd* ponto 8, *supra*.



Tribunal de Contas

Secção Regional dos Açores

Obrigação de remessa de adicionais — Administração Local (08/102.02)

N.º de ordem	Entidade	Empreitada	Adicional	Remessa do adicional	
				Sim	Não
16		Construção da Escola Profissional da Ribeira Grande – Pólo de Rabo de Peixe	Adicional 1		X
17		Captação do Salto do Cabrito e adução à ETA do Pico Vermelho – 2.ª Fase	Adicional 1	X	
	Adicional 2			X	
18	Município da Ribeira Grande	Concepção e construção da ampliação da estação de tratamento de água do Pico Vermelho	Adicional 1	X	
			Adicional 2	X	
			Adicional 3		X
20		Construção da Escola EB/VI D. Paulo José Tavares, em Rabo de Peixe ¹⁹	Adicional 1		X
	Adicional 2			X	
24	Município das Velas	Consolidação de vertentes e reabilitação do acesso da Fajã das Almas, Ilha de S. Jorge	Adicional 1	X	
26		Construção de dois reservatórios na freguesia de Urzelina	Adicional 1	X	
31	Serviços Municipalizados da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo	Construção da cobertura dos decantadores primários da estação de tratamento de águas residuais da Grota do Vale	Adicional 1	X	
33	Município das Lajes das Flores	Construção do pavilhão gimno-desportivo das Lajes das Flores	Adicional 1		X

	Adicionais remetidos nos termos legais
	Adicionais não remetidos relativos a factos posteriores ao início da auditoria (2008-06-27 – Cfr. ponto 2.2)
	Incumprimento da obrigação de remessa

¹⁹ *Vd. ponto 8, supra.*



10. Balanço

O balanço do cumprimento da obrigação de remessa é o seguinte²⁰:

A) Por contratos

Das 33 empreitadas que constituem o universo de trabalho, 15 tiveram adicionais, sendo que o número total destes ascendeu a 23 contratos.

Dos 23 contratos adicionais, 11 foram enviados oportunamente, em cumprimento das Instruções, e **12 não foram remetidos**, tendo a Secção Regional dos Açores do Tribunal de Contas tomado conhecimento deles em consequência da presente acção de controlo.

O índice de incumprimento é elevado (52²¹). No entanto, este resultado é empoado pelo elevado peso relativo de uma só entidade (Município da Ribeira Grande) com 17 adicionais no total de 23 (74%) e 11 situações de omissão de remessa num total de 12 (92%).

B) Por entidades

Quadro III: Entidades que remeteram os adicionais

Cumpriram a obrigação de remessa
Município da Madalena
Município da Ribeira Grande (parcialmente)
Município das Velas
Serviços Municipalizados da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo

²⁰ Para este balanço não foram considerados como casos de incumprimento aqueles que, apesar de estarem assinalados como tal porque os respectivos contratos adicionais não foram remetidos oportunamente ao Tribunal de Contas, respeitam, contudo, a contratos cujos trabalhos só começaram a ser executados depois de 2008-06-27, data do início da auditoria (*cf.* ponto 2.2. *Âmbito* – estão nesta situação os seguintes adicionais: n.º de ordem 11, adicionais 1 e 2; n.º de ordem 12, adicionais 1 e 2; n.º de ordem 18, adicional 3 e n.º de ordem 20, adicionais 1 e 2).

²¹ Anr / Ta , em que Anr = adicionais não remetidos e Ta = total de adicionais.



Quadro IV: Entidades que não remeteram os adicionais

Não cumpriram a obrigação de remessa

Município da Ribeira Grande²²

Município das Lajes das Flores

Justifica-se, ainda, a seguinte observação, quanto ao conteúdo do cumprimento da obrigação de remessa:

O Município da Ribeira Grande enviou ao Tribunal de Contas apenas 6 dos 17 adicionais, da sua responsabilidade, que integravam a amostra. Em nenhum dos casos foi observado o teor das **Instruções**, ou seja:

- ⇒ remessa efectuada por correio electrónico acompanhada dos seguintes documentos digitalizados: deliberação da Câmara; informações dos serviços, pareceres da fiscalização, propostas do empreiteiro ou fornecedor e outros documentos que permitam definir o objecto do adicional;
- ⇒ envio, devidamente preenchido, do mapa anexo às instruções, disponível para *download* na página do Tribunal de Contas em www.tcontas.pt²³.

11. Incumprimento da obrigação de remessa de adicionais

11.1. Município da Ribeira Grande

Não foram remetidos ao Tribunal de Contas, no prazo de 15 dias a contar do início da sua execução, os seguintes contratos adicionais celebrados pelo Município da Ribeira Grande²⁴:

- ⇒ Adicional ao contrato de empreitada de requalificação da Mata do Dr. Fraga, visado em 20-06-2007 (proc.º n.º 57/2007), no valor de € 26.970,18;

²² O Município da Ribeira Grande, com 13 empreitadas, é a entidade com maior número de contratos na amostra. Destas empreitadas, 10 tiveram trabalhos a mais, num total de 17 contratos adicionais. Dos 10 contratos examinados, foram remetidos 6 adicionais relativos a 4 empreitadas e ficaram por remeter 11 adicionais relativos a 8 empreitadas.

²³ *Cfr.* procedimento em geral, artigos 2.º, 3.º e 4.º das Instruções, e, em especial quanto a este mapa, a alínea *d*) do artigo 2.º e n.º 3 do artigo 3.º, e respectivo anexo.

²⁴ *Cfr.*, ponto 9., *supra*.



- ⇒ Adicional ao contrato de empreitada de construç o de 10 habitaç es no Loteamento de N.^a Sr.^a de F tima - Vila de Rabo de Peixe, visado em 30 de Janeiro de 2008 (proc.^o n.^o 108/2007), no valor de € 12.050,00;
- ⇒ Adicional ao contrato de empreitada de construç o da Escola Profissional da Ribeira Grande - P lo de Rabo de Peixe, visado em 09 de Janeiro de 2008 (proc.^o n.^o 109/2007), no valor de € 130.658,39;
- ⇒ Segundo adicional ao contrato de empreitada de captaç o do Salto do Cabrito e aduç o   ETA do Pico Vermelho - 2.^a Fase, visado em 26 de Janeiro de 2007 (proc.^o n.^o 001/2007), no valor de € 5.293,00.

A responsabilidade pelo incumprimento da obrigaç o de remessa ao Tribunal de Contas dos contratos adicionais, no prazo de 15 dias a contar do in cio da sua execuç o, recai sobre Ricardo Jos  Moniz da Silva, na qualidade de Presidente da C mara Municipal da Ribeira Grande.

A entidade e o respons vel alegaram, essencialmente, que:

«A C mara Municipal da Ribeira Grande teve e ainda tem a seu cargo todo o procedimento de adjudicaç o e acompanhamento de um total de 23 obras financiadas pelos fundos EFTA.

Tal encargo, pela sua import ncia volume de trabalho e delimitaç o temporal, j  que todas as obras financiadas pelo programa EFTA t m de estar concluídas at  ao final de 2008, importaram um volume significativo de trabalho, quer para os t cnicos, quer para o pessoal administrativo em funç es na Divis o de Obras e Urbanismo (adiante DOU).

Acresce que para al m das 23 obras referidas, a autarquia realizou ainda importantes obras de investimento p blico, o que exigiu muito trabalho por parte de todos os funcion rios da DOU.

Com efeito, para fazer face  s exig ncias que o projecto EFTA impunha, a DOU sofreu uma alteraç o ao n vel dos recursos humanos de  reas t cnicas.

No entanto, apesar do volume de trabalho que se tem registado nos  ltimos tr s anos, devido aos limites dos encargos com o pessoal, o n mero de funcion rios administrativos, n o foi alterado.

A DOU funciona apenas com dois funcion rios administrativos que prestam serviço ao n vel das obras municipais.

Tal implica que, nomeadamente nos per odos de f rias, apenas um funcion rio administrativo tenha estado a apoiar os procedimentos referentes a obras municipais.

Ou seja, verificou-se de facto um aumento excepcional de trabalho resultante do projecto EFTA e de grandes investimentos p blicos camar rios iniciados em simult neo.

O que facilmente se corrobora face ao n mero de contratos de empreitada celebrados e visados no  mbito da presente auditoria.

Acresce que (...) os serviços fizeram uma m  interpretaç o da lei no sentido de entenderem que os adicionais de valor inferior a 49.879,78 € n o teriam de ser remetidos a este Venerando Tribunal, por n o ser obrigat ria a reduç o a escrito de contratos de valor inferior  quele montante, nos termos do artigo 59.^o, n.^o 1, al nea a) do DL n.^o 197/99, de 8 de Junho, aplic -



vel  s empreitadas de obras p blicas por forca do disposto no artigo 273.  do DL n.  59/99, de 2 de Março²⁵.

Os servios da DOU j  foram alertados para a incorrec o da interpretao da legislao nos termos referidos.

Deste modo, face ao teor do presente anteprojecto de relat rio e ap s o in cio da presente auditoria, os servios da DOU j  adoptaram procedimentos com vista ao cumprimento da obrigao de remessa dos adicionais aos contratos visados nos termos legais²⁶.

Da resposta decorre que os factos relatados no anteprojecto foram reconhecidos, pelo que se mant m as observao es e conclus es anteriormente formuladas sobre a mat ria.

11.2. Munic pio das Lajes das Flores

Tamb m n o foi remetido ao Tribunal de Contas, no prazo de 15 dias a contar do in cio da sua execuo, o adicional, celebrado pelo Munic pio das Lajes das Flores, ao contrato de empreitada de construo do pavilh o gimnodesportivo das Lajes das Flores, visado pelo Tribunal de Contas em 11 de Maio de 2007 (proc.  n.  30/2007), no valor de   210.977,84.

A responsabilidade pelo incumprimento da obrigao de remessa ao Tribunal de Contas do contrato adicional, recai sobre Jo o Ant nio Vieira Loureno, na qualidade de Presidente da C mara Municipal das Lajes das Flores.

A entidade e o respons vel responderam que «a n o remessa do contrato adicional referente   construo do Pavilh o Gimnodesportivo das Lajes das Flores, foi um lapso dos nossos servios, devido a um acr scimo significativo dos diversos assuntos a tratar aquando da assinatura do referido contrato adicional».²⁷

Assim, e mediante reconhecimento expresse dos factos, observao es e conclus es do anteprojecto, o respons vel solicita a relevao da falta, salientando a circunst ncia de ter sido a primeira vez que tal aconteceu.

11.3. Relevao da responsabilidade

O incumprimento da obrigao de remessa ao Tribunal de Contas de contratos adicionais aos contratos visados constitui infraco suscept vel de gerar responsabilidade sancionat ria, sendo respons vel o dirigente m ximo do servio ou presidente do  rg o executivo ou de administrao, salvo delegao de compet ncia, nos termos do disposto na al nea *b*) do n.  1 do artigo 66.  da LOPTC, conjugado com o n.  2 do artigo 47.  da mesma Lei e com as Instruo es n.  1/2006.

²⁵ Com efeito, a al nea *a*) do n.  1 do artigo 59.  do DL n.  197/99, de 8 de Junho,   aplic vel ao contrato de empreitada de obras p blicas por via do artigo 4. , n.  1, al nea *a*), daquele diploma legal, e n o do artigo 273.  do DL n.  59/99, de 2 de Março. Os adicionais dos contratos de empreitadas de obras p blicas auditados, estavam sujeitos a formalizao nos termos do n.  7 do artigo 26.  do citado DL n.  59/99.

²⁶ *Cfr.*, Vol. II, fls. 2042 a 2053, e Anexo VI, pp. 90 a 101.

²⁷ *Cfr.*, Vol. II, fls. 2055, e Anexo VI, p. 84.



Tribunal de Contas

Secção Regional dos Açores

Obrigação de remessa de adicionais — Administração Local (08/102.02)

Como se referiu, a responsabilidade recai sobre Ricardo José Moniz da Silva, Presidente da Câmara Municipal da Ribeira Grande (ponto 11.1) e João António Vieira Lourenço, Presidente da Câmara Municipal das Lajes das Flores (ponto 11.2).

No entanto, atendendo a que:

- a) Mostra-se suficientemente evidenciado não haver dolo por parte dos responsáveis;
- b) Não há recomendações anteriores sobre esta mesma matéria e é a primeira vez que se efectua um juízo de censura sobre esta prática;
- c) Os adicionais em falta acabaram por ser remetidos ao Tribunal de Contas na sequência da presente acção;
- d) Na óptica do controlo financeiro, interessa sobretudo o cumprimento da obrigação de remessa dos futuros adicionais nos termos legais e regulamentares;
- e) Para tanto, bastará recomendar a tomada de medidas necessárias e adequadas, as quais terão o acompanhamento que o Tribunal dispensa à verificação do acatamento das suas recomendações;
- f) No caso do Município da Ribeira Grande, de acordo com a sua resposta, foram já dadas orientações aos serviços para o cumprimento da obrigação de remessa, nos termos das Instruções n.º 1/2006, nas situações futuras.

Com estes fundamentos, o Tribunal, ao abrigo do disposto no artigo 65.º, n.º 8, da LOPTC, desde já **declara relevada a responsabilidade por estas infracções**.



Capítulo III

Conclusões e recomendações

12. Conclusões

Do exposto no Capítulo II tiram-se as seguintes conclusões:

- | | Ponto
do Relatório |
|---|-------------------------------|
| <p>1. A partir da amostra, que integrou 33 contratos visados, verificou-se a existência de 23 contratos adicionais, dos quais 11 foram remetidos, com observância do prazo para o efeito, e 12 não foram remetidos à SRATC, conforme exigência legal.</p> | |
| <p>2. O índice de incumprimento foi elevado (52). No entanto, este resultado é empolado pelo expressivo peso relativo de uma só entidade (Município da Ribeira Grande), com 17 adicionais no total de 23 (74%) e 11 situações de omissão de remessa num total de 12 (92%).</p> | |
| <p>3. Cumpriram a obrigação de remessa de adicionais nos termos do artigo 47.º, n.º 2, da LOPTC, as seguintes entidades: Município da Madalena; Município da Ribeira Grande (mas apenas quanto aos n.ºs de ordem 10 - dois adicionais -, 15, 17 - 1.º adicional - e 18 - 1.º e 2.º adicionais -, e sem observância do teor das Instruções); Município das Velas; Serviços Municipalizados da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo.</p> | 10. |
| <p>4. Não cumpriram a obrigação de remessa as seguintes entidades: Município da Ribeira Grande, quanto aos n.ºs de ordem 11, 12, 13, 14, 16, 17 (2.º adicional), 18 (3.º adicional) e 20 – 11 adicionais, no total; Município das Lajes das Flores.</p> | |



13. Recomendações

- 1.^a Devem ser remetidos ao Tribunal de Contas todos os contratos adicionais aos contratos visados, no prazo de 15 dias a contar do início da sua execução.

- 2.^a A obrigação de remessa de adicionais deve ser cumprida, num primeiro momento, pelo envio por correio electrónico para o endereço *uat1.sra@tcontas.pt* dos documentos que titulam o contrato adicional, a deliberação ou despacho autorizador, as informações dos serviços, os pareceres da fiscalização, as propostas do empreiteiro ou fornecedor, outros documentos (eventuais) que permitam definir o objecto do adicional e o mapa anexo às Instruções n.º 1/2006, e, num segundo momento, pela confirmação da mensagem de correio electrónico, mediante envio de ofício acompanhado apenas pelo mapa anexo às citadas instruções.



Capítulo IV

Decisão

14. Decisão

Aprova-se o presente relatório, bem como as suas conclusões e recomendações, nos termos do disposto na alínea *a*) do n.º 1 do artigo 49.º da LOPTC, conjugado com o n.º 2 do artigo 106.º da mesma lei.

Ao abrigo do disposto no artigo 65.º, n.º 8, da LOPTC, declara-se relevada a responsabilidade pelas infracções decorrentes do incumprimento da obrigação de remessa ao Tribunal de Contas de contratos adicionais aos contratos visados, com os fundamentos expressos no ponto 11.

O Município da Ribeira Grande e o Município das Lajes das Flores, deverão informar o Tribunal de Contas, no prazo de 2 meses, das diligências implementadas para dar cumprimento às recomendações formuladas.

Expressa-se aos Organismos auditados o apreço do Tribunal pela disponibilidade e pela colaboração prestada durante o desenvolvimento desta acção.

São devidos emolumentos mínimos, nos termos do n.º 1 do artigo 10.º do Regime Jurídico dos Emolumentos do Tribunal de Contas²⁸.

Remeta-se cópia do presente relatório aos Serviços auditados (*vd.* ponto 7, Quadro I) e aos responsáveis ouvidos em sede de contraditório.

Remeta-se também cópia ao Vice-Presidente do Governo Regional dos Açores.

Após as notificações e comunicações necessárias, divulgue-se na *Internet*.

Secção Regional dos Açores do Tribunal de Contas, em 16 de Fevereiro de 2009

O Juiz Conselheiro

(Nuno Lobo Ferreira)

Os Assessores

(Fernando Flor de Lima)

(Carlos Bedo)

Fui presente

A Representante do Ministério Público

(Joana Marques Vidal)

²⁸ Aprovado pelo Decreto-Lei n.º 66/96, de 31 de Maio, com a redacção dada pela Lei n.º 139/99, de 28 de Agosto.



Tribunal de Contas

Secção Regional dos Açores

Obrigaç o de remessa de adicionais — Administraç o Local (08/102.02)

Ficha T cnica:

Funç�o	Nome	Cargo/Categoria
Coordenaç�o	Carlos Manuel Maur�cio Bedo	Auditor Coordenador
	Jo�o Jos� Cordeiro de Medeiros	Auditor Chefe
Execuç�o	Jos� Francisco Gonç�lves Silva	Auditor
	Cristina Isabel Soares Ribeiro	Auditora



ANEXO I
AMOSTRA



A
Universo

N.º global de contratos	N.º por tipo			N.º de entidades abrangidas	Volume financeiro global
	Obras	Bens	Serviços		
37	33	2	2	13	66.754.894,39 €

B
Critério de selecção dos contratos

⇒ **Ponderação do peso relativo dos tipos contratuais em presença**

Da aplicação deste critério resulta a selecção dos contratos de empreitada de obras públicas, uma vez que este tipo contratual é representativo de 89,2%, constituindo, assim, amostra válida do universo base

C
Amostra

Número de contratos	Tipo	N.º de entidades abrangidas	Volume financeiro
33	Empreitada	11	63.502.567,99 €



ANEXO II
ACTOS E CONTRATOS VERIFICADOS



Tribunal de Contas

Secção Regional dos Açores

Obrigação de remessa de adicionais — Administração Local (08/102.02)

ACÇÃO PDL – Empresa Municipal de Urbanização, Requalificação Urbana e Ambiental e Habitação Social, E.M.

Proc.º	Visto	Data	Objecto do Contrato	Prazo	Valor	
1	079/2007	03-Ago-07	01-Ago-07	Contrato-promessa de atribuição do direito de uso privativo em regime de direito de superfície de espaços do subsolo e do solo do domínio público municipal no troço da Avenida Infante D. Henrique, freguesias de São Pedro e São Sebastião - Ponta Delgada	30 anos	15.170.024,00 €

Câmara Municipal da Madalena

Proc.º	Visto	Data	Objecto do Contrato	Prazo	Valor	
2	031/2007	28-Mar-07	13-Mar-07	Construção do edifício para ampliação da escola dos 2º e 3.º ciclos do ensino básico com ensino secundário - Cardeal Costa Nunes	345 dias	1.975.000,00 €

Câmara Municipal da Praia da Vitória

Proc.º	Visto	Data	Objecto do Contrato	Prazo	Valor	
3	008/2008	17-Mar-08	18-Jan-08	Remodelação da Casa das Tias de Vitorino Nemésio	10 meses	524.999,96 €
4	019/2007	07-Mar-07	16-Fev-07	Remodelação e ampliação da marginal da Praia da Vitória e Parque Turístico / Ambiental do Paul	24 meses	8.872.373,56 €
5	090/2007	30-Ago-07	09-Ago-07	Remodelação da Estrada Regional N.º 1 - 1.ª (Estrada 25 de Abril) - Troço entre o Cruzamento de Santa Luzia e as Figueiras do Paím - Praia da Vitória	12 meses	1.919.170,25 €
6	022/2008	24-Mar-08	03-Mar-08	Construção da Escola da Fonte do Bastardo	10 meses	1.180.000,00 €
7	089/2007	29-Ago-07	06-Ago-07	Requalificação e Planeamento do Centro Urbano da Praia da Vitória	24 meses	1.681.841,33 €
8	106/2007	16-Jan-08	19-Out-07	Construção de miradouros da Serra do Cume	6 meses	350.821,69 €



Tribunal de Contas

Secção Regional dos Açores

Obrigação de remessa de adicionais — Administração Local (08/102.02)

Câmara Municipal de Ribeira Grande

Proc.º	Visto	Data	Objecto do Contrato	Prazo	Valor	
9	020/2008	19-Mar-08	18-Fev-08	Construção do reservatório e estação elevatória das Alminhas	180 dias	1.046.402,49 €
10	088/2007	27-Set-07	18-Jul-07	Execução do Passeio Atlântico - 1.ª fase	7 meses	1.699.068,31 €
11	076/2007	23-Out-07	13-Jul-07	Remodelação e ampliação da escola EB/JI Professor António Augusto Mota Frazão	7 meses	646.248,87 €
12	113/2007	23-Jan-08	10-Out-07	Requalificação urbanística do areal de Santa Bárbara	4 meses	800.000,00 €
13	057/2007	20-Jun-07	23-Abr-07	Requalificação da mata do Dr. Fraga	4 meses	348.966,40 €
14	108/2007	30-Jan-08	03-Ago-07	Construção de 10 habitações no Loteamento de N.ª Sr.ª de Fátima - Vila de Rabo de Peixe	8 meses	433.524,55 €
15	051/2007	20-Jun-07	13-Abr-07	Construção do centro comunitário e de juventude de Rabo de Peixe	9 meses	388.014,67 €
16	109/2007	09-Jan-08	19-Out-07	Construção da Escola Profissional da Ribeira Grande	12 meses	1.623.348,81 €
17	001/2007	26-Jan-07	19-Dez-06	Captação do Salto do Cabrito e adução à ETA do Pico Vermelho - 2.ª Fase	210 dias	1.073.179,00 €
18	101/2007	26-Fev-08	25-Set-07	Concepção e Construção da Ampliação da Estação de Tratamento de Água do Pico Vermelho	140 dias	949.993,56 €
19	099/2007	13-Nov-07	02-Ago-07	Construção de mais duas células para o reservatório do Pico Vermelho	67 dias	392.914,53 €
20	072/2007	19-Jul-07	11-Jul-07	Construção da escola EB/JI D. Paulo José Tavares, em Rabo de Peixe	10 meses	1.698.523,37 €
21	002/2008	29-Fev-08	27-Dez-07	Execução do saneamento básico, reabilitação dos pavimentos e arranjos paisagísticos na Vila de Rabo de Peixe	12 meses	4.593.184,89 €

Câmara Municipal das Lajes do Pico

Proc.º	Visto	Data	Objecto do Contrato	Prazo	Valor	
22	102/2007	02-Nov-07	10-Out-07	Construção das condutas adutoras de RL9 a RL10 e da rede de distribuição dependente de RL10, Caminho do Estreito e Caminho das Terras	120 dias	409.670,00 €
23	103/2007	30-Out-07	01-Out-07	Repavimentação de arruamentos no concelho das Lajes do Pico	180 dias	793.579,83 €



Tribunal de Contas

Secção Regional dos Açores

Obrigação de remessa de adicionais — Administração Local (08/102.02)

Câmara Municipal das Velas

	Proc.º	Visto	Data	Objecto do Contrato	Prazo	Valor
24	110/2007	13-Nov-07	20-Set-07	Consolidação de vertentes e reabilitação do acesso da Fajã das Almas, ilha de S. Jorge	12 meses	1.458.600,51 €
25	036/2007	28-Mar-07	22-Mar-07	Asfaltagem de arruamentos em Entre Morros e outros nas Velas	90 dias	988.835,00 €
26	154/2006	26-Jan-07	30-Nov-06	Construção de dois reservatórios na Urzelina	180 dias	372.036,72 €

Câmara Municipal de Ponta Delgada

	Proc.º	Visto	Data	Objecto do Contrato	Prazo	Valor
27	112/2007	11-Jan-08	31-Out-07	Concepção, projecto e construção da remodelação da Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR), com alteração do nível de tratamento actual para um nível de tratamento secundário.	14 meses	2.297.813,07 €
28	004/2008	07-Mar-08	29-Nov-07	Execução da radial do Pico do Funcho (km 2+240 ao km 4+398,187)	365 dias	5.989.857,00 €

Câmara Municipal de Vila do Porto

	Proc.º	Visto	Data	Objecto do Contrato	Prazo	Valor
29	077/2007	14-Ago-07	23-Jul-07	Relva sintética e base das pistas de atletismo do Parque Desportivo de Santa Maria	15 semanas	608.193,02 €

Câmara Municipal do Corvo

	Proc.º	Visto	Data	Objecto do Contrato	Prazo	Valor
30	015/2007	06-Mar-07	02-Fev-07	Execução da ampliação e reabilitação do edifício da Biblioteca Municipal do Corvo	8 meses	414.800,66 €



Tribunal de Contas

Secção Regional dos Açores

Obrigação de remessa de adicionais — Administração Local (08/102.02)

Serviços Municipalizados da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo

Proc.º	Visto	Data	Objecto do Contrato	Prazo	Valor	
31	045/2007	20-Abr-07	02-Abr-07	Construção da cobertura dos decantadores primários da estação de tratamento de águas residuais da Grota do Vale	103 dias	526.714,45 €
32	067/2007	04-Set-07	05-Jun-07	Equipamento dos dois furos de captação de água de Quatro Canadas e Santana - Ilha Terceira	120 dias	395.867,54 €

Câmara Municipal das Lajes das Flores

Proc.º	Visto	Data	Objecto do Contrato	Prazo	Valor	
33	030/2007	11-Mai-07	07-Mar-07	Construção do pavilhão gimnodesportivo das Lajes das Flores	12 meses	1.878.999,95 €



ANEXO III
INFORMAÇ O EXTERNA - SERVIÇOS



Quadro informativo (ACÇ O PDL – Empresa Municipal de Urbanizaç o, Requalificaç o Urbana e Ambiental e Habitaç o Social, E.M)

1	Contrato-promessa de atribuiç�o do direito de uso privativo em regime de direito de superf�cie de espaços do subsolo e do solo do dom�nio p�blico municipal no troço da Avenida Infante D. Henrique, freguesias de S�o Pedro e S�o Sebastião - Ponta Delgada	Informaç�o ²⁹
----------	--	--------------------------

A Informaç�o de ordem geral		
1	Data de in�cio da execuç�o dos trabalhos	
2	Execuç�o contratual	(1)
3	Valor total dos trabalhos realizados	
4	Valor dos trabalhos contratuais realizados	(2)
5	Nome e direcç�o do empreiteiro	PARQUAÇOR, SA Estrada da Ribeira Grande n.º 1012 Santa Teresa 9500-454 Ponta Delgada

B Informaç�o sobre trabalhos a mais		
6	Realizaram-se trabalhos a mais	(3) N
7	Valor total dos contratos adicionais	—
8	Valor do contrato adicional 1	—
9	Valor do contrato adicional 2	—
10	Valor do contrato adicional n	—
11	Data de in�cio de execuç�o do adicional 1	—
12	Data de in�cio de execuç�o do adicional 2	—
13	Data de in�cio de execuç�o do adicional n	—

C Outros factos modificativos do valor do contrato		
14	Tendo ocorrido as seguintes situaç�es, indicar o valor	(4)
15	Trabalhos a menos	—
16	Revis�es de preços	—
17	Juros	—
18	Indemnizaç�es	—
19	Outras situaç�es	—

(1) **C**: Contrato concluído; **EC**: Contrato em curso.

(2) Valor total dos trabalhos realizados deduzido do valor dos eventuais trabalhos a mais

(3) **S**: Sim; **N**: N o

(4) Soma das linhas 16 a 19

²⁹ O Serviço n o preencheu a ficha dado tratar-se de contrato de concess o de obra p blica.



Quadro informativo (Munic pio da Madalena)

2	Constru�o do edif�cio para amplia�o da escola dos 2.º e 3.º ciclos do ensino b�sico com ensino secund�rio - Cardeal Costa Nunes	Informa�o
----------	---	-----------

A Informa o de ordem geral

1	Data de in�cio da execu�o dos trabalhos	02-05-2007
2	Execu�o contratual	(1) EC
3	Valor total dos trabalhos realizados	� 1.764.257,35
4	Valor dos trabalhos contratuais realizados	(2) � 1.565.716,59
5	Nome e direc�o do empreiteiro	HABIPRO – Constru�o Civil, Lda. Centro de Empresas e Servi�os de Vilamoura, Lote 34, Frac�o M, 8125 - 496 Quarteira Loul� - Faro Jos� Artur da Cruz Leal, Unipessoal, Lda. Parque Industrial 9940 – 203 S�o Roque do Pico

B Informa o sobre trabalhos a mais

6	Realizaram-se trabalhos a mais	(3) S
7	Valor total dos contratos adicionais	� 220.866,44
8	Valor do contrato adicional 1	� 22.325,68
9	Valor do contrato adicional 2	� 198.540,76
10	Valor do contrato adicional n	—
11	Data de in�cio de execu�o do adicional 1	15-10-2007
12	Data de in�cio de execu�o do adicional 2	14-01-2008
13	Data de in�cio de execu�o do adicional n	—

C Outros factos modificativos do valor do contrato

14	Tendo ocorrido as seguintes situa�es, indicar o valor	(4)
15	Trabalhos a menos	—
16	Revis�es de pre�os	—
17	Juros	—
18	Indemniza�es	—
19	Outras situa�es	—

(1) **C**: Contrato concluído; **EC**: Contrato em curso.

(2) Valor total dos trabalhos realizados deduzido do valor dos eventuais trabalhos a mais

(3) **S**: Sim; **N**: N o

(4) Soma das linhas 16 a 19



Quadro informativo I (Munic pio da Praia da Vit ria)

3	Remodela�o da Casa das Tias de Vitorino Nem�sio	Informa�o
----------	---	-----------

A Informa o de ordem geral

1	Data de in�cio da execu�o dos trabalhos	15-04-2008
2	Execu�o contratual	(1) EC
3	Valor total dos trabalhos realizados	� 94.396,88
4	Valor dos trabalhos contratuais realizados	(2) � 94.396,88
5	Nome e direc�o do empreiteiro	Constru�es Meneses & Mcfadden, Lda. Quinta d' Achada - Cabrito Porto Judeu 9700-368 Angra do Heroismo

B Informa o sobre trabalhos a mais

6	Realizaram-se trabalhos a mais	(3) N
7	Valor total dos contratos adicionais	—
8	Valor do contrato adicional 1	—
9	Valor do contrato adicional 2	—
10	Valor do contrato adicional n	—
11	Data de in�cio de execu�o do adicional 1	—
12	Data de in�cio de execu�o do adicional 2	—
13	Data de in�cio de execu�o do adicional n	—

C Outros factos modificativos do valor do contrato

14	Tendo ocorrido as seguintes situa�es, indicar o valor	(4) N
15	Trabalhos a menos	—
16	Revis�es de pre�os	—
17	Juros	—
18	Indemniza�es	—
19	Outras situa�es	—

(1) **C**: Contrato concluido; **EC**: Contrato em curso.

(2) Valor total dos trabalhos realizados deduzido do valor dos eventuais trabalhos a mais

(3) **S**: Sim; **N**: N o

(4) Soma das linhas 16 a 19



Quadro informativo II (Munic pio da Praia da Vit ria)

4	Remodela�o e amplia�o da marginal da Praia da Vit�ria e Parque Tur�stico / Ambiental do Paul	Informa�o
----------	--	-----------

A Informa o de ordem geral

1	Data de in�cio da execu�o dos trabalhos	02-04-2007
2	Execu�o contratual	(1) EC
3	Valor total dos trabalhos realizados	� 2.606.785,96
4	Valor dos trabalhos contratuais realizados	(2) � 2.606.785,96
5	Nome e direc�o do empreiteiro	SOMAGUE EDI�OR – Engenharia, SA Vale de Linhares - S�o Bento 9700 – 180 Angra do Hero�smo TECNOVIA A�ORES, SA Barraca – S�o Sebast�o 9700 Angra do Hero�smo Constru�es Meneses & Mcfadden, Lda. Quinta d' Achada - Cabrito Porto Judeu 9700-368 Angra do Hero�smo

B Informa o sobre trabalhos a mais

6	Realizaram-se trabalhos a mais	(3) N
7	Valor total dos contratos adicionais	—
8	Valor do contrato adicional 1	—
9	Valor do contrato adicional 2	—
10	Valor do contrato adicional n	—
11	Data de in�cio de execu�o do adicional 1	—
12	Data de in�cio de execu�o do adicional 2	—
13	Data de in�cio de execu�o do adicional n	—

C Outros factos modificativos do valor do contrato

14	Tendo ocorrido as seguintes situa�es, indicar o valor	(4) � 62.472,10
15	Trabalhos a menos	—
16	Revis�es de pre�os	� 62.472,10
17	Juros	—
18	Indemniza�es	—
19	Outras situa�es	—

(1) **C**: Contrato concluido; **EC**: Contrato em curso.

(2) Valor total dos trabalhos realizados deduzido do valor dos eventuais trabalhos a mais

(3) **S**: Sim; **N**: N o

(4) Soma das linhas 16 a 19



Quadro informativo III (Munic pio da Praia da Vit ria)

5	Remodela�o da Estrada Regional N.� 1 - 1.� (Estrada 25 de Abril) - Troço entre o Cruzamento de Santa Luzia e as Figueiras do Pa�m - Praia da Vit�ria	Informa�o
----------	--	-----------

A Informa o de ordem geral

1	Data de in�cio da execu�o dos trabalhos	17-09-2007
2	Execu�o contratual	(1) EC
3	Valor total dos trabalhos realizados	� 706.640,02
4	Valor dos trabalhos contratuais realizados	(2) � 706.640,02
5	Nome e direc�o do empreiteiro	JAIMERIBERO & FILHOS, SA Barraca – S�o Sebasti�o 9700 Angra do Hero�smo

B Informa o sobre trabalhos a mais

6	Realizaram-se trabalhos a mais	(3) N
7	Valor total dos contratos adicionais	—
8	Valor do contrato adicional 1	—
9	Valor do contrato adicional 2	—
10	Valor do contrato adicional n	—
11	Data de in�cio de execu�o do adicional 1	—
12	Data de in�cio de execu�o do adicional 2	—
13	Data de in�cio de execu�o do adicional n	—

C Outros factos modificativos do valor do contrato

14	Tendo ocorrido as seguintes situa�es, indicar o valor	(4)
15	Trabalhos a menos	—
16	Revis�es de preos	—
17	Juros	—
18	Indemniza�es	—
19	Outras situa�es	30

(1) **C**: Contrato concluido; **EC**: Contrato em curso.

(2) Valor total dos trabalhos realizados deduzido do valor dos eventuais trabalhos a mais

(3) **S**: Sim; **N**: N o

³⁰ O MPV informou que o contrato foi rescindido, tendo a SRHE tomado posse administrativa da obra em 21-05-2008. Em 22-05-2008 foi assinado novo contrato, com o Cons rcio TECN OV IA A ORES, SA/ Construes Meneses & Mcfadden, Lda. pelo valor de   1.226.073,00, o qual foi remetido para visto e ainda n o teve quaisquer pagamentos   data presente (14-07-2008).



Quadro informativo IV (Munic pio da Praia da Vit ria)

6	Constru�o da Escola da Fonte do Bastardo	Informa�o
----------	--	-----------

A Informa o de ordem geral

1	Data de in�cio da execu�o dos trabalhos	01-04-2008
2	Execu�o contratual	(1) EC
3	Valor total dos trabalhos realizados	� 70.808,70
4	Valor dos trabalhos contratuais realizados	(2) � 70.808,70
5	Nome e direc�o do empreiteiro	SOMAGUE EDI�OR – Engenharia, SA Vale de Linhares - S�o Bento 9700 – 180 Angra do Hero�simo

B Informa o sobre trabalhos a mais

6	Realizaram-se trabalhos a mais	(3) N
7	Valor total dos contratos adicionais	—
8	Valor do contrato adicional 1	—
9	Valor do contrato adicional 2	—
10	Valor do contrato adicional n	—
11	Data de in�cio de execu�o do adicional 1	—
12	Data de in�cio de execu�o do adicional 2	—
13	Data de in�cio de execu�o do adicional n	—

C Outros factos modificativos do valor do contrato

14	Tendo ocorrido as seguintes situa�es, indicar o valor	(4)
15	Trabalhos a menos	—
16	Revis�es de pre�os	—
17	Juros	—
18	Indemniza�es	—
19	Outras situa�es	—

(1) **C**: Contrato concluído; **EC**: Contrato em curso.

(2) Valor total dos trabalhos realizados deduzido do valor dos eventuais trabalhos a mais

(3) **S**: Sim; **N**: N o

(4) Soma das linhas 16 a 19



Quadro informativo V (Município da Praia da Vitória)

7	Requalificação e Planeamento do Centro Urbano da Praia da Vitória	Informação
----------	---	------------

A Informação de ordem geral		
1	Data de início da execução dos trabalhos	14-09-2007
2	Execução contratual	(1) EC
3	Valor total dos trabalhos realizados	€ 630.922,09
4	Valor dos trabalhos contratuais realizados	(2) € 630.922,09
5	Nome e direcção do empreiteiro	JAMERIBERO & FILHOS, SA Barraca – São Sebastião 9700 Angra do Heroísmo

B Informação sobre trabalhos a mais		
6	Realizaram-se trabalhos a mais	(3) N
7	Valor total dos contratos adicionais	—
8	Valor do contrato adicional 1	—
9	Valor do contrato adicional 2	—
10	Valor do contrato adicional n	—
11	Data de início de execução do adicional 1	—
12	Data de início de execução do adicional 2	—
13	Data de início de execução do adicional n	—

C Outros factos modificativos do valor do contrato		
14	Tendo ocorrido as seguintes situações, indicar o valor	(4)
15	Trabalhos a menos	—
16	Revisões de preços	—
17	Juros	—
18	Indemnizações	—
19	Outras situações	—

(1) **C**: Contrato concluído; **EC**: Contrato em curso.

(2) Valor total dos trabalhos realizados deduzido do valor dos eventuais trabalhos a mais

(3) **S**: Sim; **N**: Não

(4) Soma das linhas 16 a 19



Quadro informativo VI (Munic pio da Praia da Vit ria)

8	Constru�o de miradouros da Serra do Cume	Informa�o
----------	--	-----------

A Informa�o de ordem geral		
1	Data de in�cio da execu�o dos trabalhos	19-02-2008
2	Execu�o contratual	(1) EC
3	Valor total dos trabalhos realizados	� 265.694,20
4	Valor dos trabalhos contratuais realizados	(2) � 265.694,20
5	Nome e direc�o do empreiteiro	Constru�es Meneses & Mcfadden, Lda. Quinta d' Achada - Cabrito Porto Judeu 9700-368 Angra do Heroismo

B Informa�o sobre trabalhos a mais		
6	Realizaram-se trabalhos a mais	(3) N
7	Valor total dos contratos adicionais	—
8	Valor do contrato adicional 1	—
9	Valor do contrato adicional 2	—
10	Valor do contrato adicional n	—
11	Data de in�cio de execu�o do adicional 1	—
12	Data de in�cio de execu�o do adicional 2	—
13	Data de in�cio de execu�o do adicional n	—

C Outros factos modificativos do valor do contrato		
14	Tendo ocorrido as seguintes situa�es, indicar o valor	(4)
15	Trabalhos a menos	—
16	Revis�es de pre�os	—
17	Juros	—
18	Indemniza�es	—
19	Outras situa�es	—

(1) **C**: Contrato concluido; **EC**: Contrato em curso.

(2) Valor total dos trabalhos realizados deduzido do valor dos eventuais trabalhos a mais

(3) **S**: Sim; **N**: N o

(4) Soma das linhas 16 a 19



Quadro informativo I (Munic pio da Ribeira Grande)

9	Constru�o do Reservat�rio e esta�o elevat�ria das Alminhas	Informa�o
----------	--	-----------

A Informa�o de ordem geral		
1	Data de in�cio da execu�o dos trabalhos	19-03-2008
2	Execu�o contratual	(1) —
3	Valor total dos trabalhos realizados	� 178.517,70
4	Valor dos trabalhos contratuais realizados	(2) � 178.517,70
5	Nome e direc�o do empreiteiro	MARQUES, SA Rua Joaquim Marques, n.� 34 9600-049 Ribeira Grande

B Informa�o sobre trabalhos a mais		
6	Realizaram-se trabalhos a mais	(3) N
7	Valor total dos contratos adicionais	
8	Valor do contrato adicional 1	
9	Valor do contrato adicional 2	
10	Valor do contrato adicional n	
11	Data de in�cio de execu�o do adicional 1	
12	Data de in�cio de execu�o do adicional 2	
13	Data de in�cio de execu�o do adicional n	

C Outros factos modificativos do valor do contrato		
14	Tendo ocorrido as seguintes situa�es, indicar o valor	(4)
15	Trabalhos a menos	� 100.127,55
16	Revis�es de pre�os	
17	Juros	
18	Indemniza�es	
19	Outras situa�es	

(1) **C**: Contrato concluido; **EC**: Contrato em curso.

(2) Valor total dos trabalhos realizados deduzido do valor dos eventuais trabalhos a mais

(3) **S**: Sim; **N**: N o

(4) Soma das linhas 16 a 19



Quadro informativo II (Munic pio da Ribeira Grande)

10	Execu�o do Passeio Atl�ntico - 1.ª fase	Informa�o
-----------	---	-----------

A		Informa�o de ordem geral
1	Data de in�cio da execu�o dos trabalhos	18-07-2007
2	Execu�o contratual	(1) EC
3	Valor total dos trabalhos realizados	� 1.969.397,11
4	Valor dos trabalhos contratuais realizados	(2) � 1.699.068,31
5	Nome e direc�o do empreiteiro	⇒ SOMAGUE EDI�OR ENGENHARIA SA Estrada Regional da Ribeira Grande, n.º 1012 9500-702 Ponta Delgada ⇒ SOMAGUE ENGENHARIA SA Rua da Tapada, Quinta de Cima, Linh� S�o Pedro de Penaferrin Sintra ⇒ Tecnovia - A�ores, SA Estrada Regional 3-1.ª, Km 8,4 Mata dos Cavacos 9600-102 Rabo de Peixe ⇒ MARQUES, SA Rua Joaquim Marques, n.º 34 9600-049 Ribeira Grande

B		Informa�o sobre trabalhos a mais
6	Realizaram-se trabalhos a mais	(3) S
7	Valor total dos contratos adicionais	� 270.328,80
8	Valor do contrato adicional 1	� 117.590,56
9	Valor do contrato adicional 2	� 152.738,24
10	Valor do contrato adicional n	—
11	Data de in�cio de execu�o do adicional 1	23-04-2008
12	Data de in�cio de execu�o do adicional 2	16-07-2008
13	Data de in�cio de execu�o do adicional n	

C		Outros factos modificativos do valor do contrato
14	Tendo ocorrido as seguintes situa�es, indicar o valor	(4)
15	Trabalhos a menos	—
16	Revis�es de pre�os	—
17	Juros	—
18	Indemniza�es	—
19	Outras situa�es	—

(1) **C**: Contrato concluido; **EC**: Contrato em curso.

(2) Valor total dos trabalhos realizados deduzido do valor dos eventuais trabalhos a mais

(3) **S**: Sim; **N**: N o

(4) Soma das linhas 16 a 19



Quadro informativo III (Município da Ribeira Grande)

11	Remodelação e ampliação da Escola EB/JI Professor Antónnio Augusto Mota Frazão	Informação
-----------	--	------------

A Informação de ordem geral		
1	Data de início da execução dos trabalhos	21-11-2007
2	Execução contratual	(1) —
3	Valor total dos trabalhos realizados	€ 669.754,32
4	Valor dos trabalhos contratuais realizados	(2) € 644.360,79
5	Nome e direcção do empreiteiro	Edificações-Campos Marques & Teixeira, Lda. Av. Maria Luísa Costa Machado Faria e Maia, n.º 46, Cabouco 9560-314 Lagoa

B Informação sobre trabalhos a mais		
6	Realizaram-se trabalhos a mais	(3) S
7	Valor total dos contratos adicionais	€ 25.393,53
8	Valor do contrato adicional 1	€ 1.567,20
9	Valor do contrato adicional 2	€ 23.826,33
10	Valor do contrato adicional n	
11	Data de início de execução do adicional 1	03-09-2008
12	Data de início de execução do adicional 2	03-09-2008
13	Data de início de execução do adicional n	

C Outros factos modificativos do valor do contrato		
14	Tendo ocorrido as seguintes situações, indicar o valor	(4)
15	Trabalhos a menos	
16	Revisões de preços	
17	Juros	
18	Indemnizações	
19	Outras situações	

(1) **C**: Contrato concluído; **EC**: Contrato em curso.

(2) Valor total dos trabalhos realizados deduzido do valor dos eventuais trabalhos a mais

(3) **S**: Sim; **N**: Não

(4) Soma das linhas 16 a 19



Quadro informativo IV (Munic pio da Ribeira Grande³¹)

12	Requalificaç�o urban�stica do areal de Santa B�rbara	Informaç�o
-----------	--	------------

A Informaç�o de ordem geral		
1	Data de in�cio da execuç�o dos trabalhos	—
2	Execuç�o contratual	(1) —
3	Valor total dos trabalhos realizados	� 999.331,34
4	Valor dos trabalhos contratuais realizados	(2) � 800.000,00
5	Nome e direcç�o do empreiteiro	SOMAGUE EDIÇOR ENGENHARIA SA Estrada Regional da Ribeira Grande, n.� 1012 9500-702 Ponta Delgada

B Informaç�o sobre trabalhos a mais		
6	Realizaram-se trabalhos a mais	(3) S
7	Valor total dos contratos adicionais	� 199.331,34
8	Valor do contrato adicional 1	� 15.334,00
9	Valor do contrato adicional 2	� 183.997,34
10	Valor do contrato adicional n	—
11	Data de in�cio de execuç�o do adicional 1	11-08-2008
12	Data de in�cio de execuç�o do adicional 2	—
13	Data de in�cio de execuç�o do adicional n	—

C Outros factos modificativos do valor do contrato		
14	Tendo ocorrido as seguintes situaç�es, indicar o valor	(4)
15	Trabalhos a menos	—
16	Revis�es de preços	—
17	Juros	—
18	Indemnizaç�es	—
19	Outras situaç�es	—

(1) **C**: Contrato concluído; **EC**: Contrato em curso.

(2) Valor total dos trabalhos realizados deduzido do valor dos eventuais trabalhos a mais

(3) **S**: Sim; **N**: N o

(4) Soma das linhas 16 a 19

³¹ O Munic pio informou sobre a cess o da posiç o contratual, do adjudicat rio **Ant nio Alves Quelhas, SA**, para a **Somague Ediçor – Engenharia, SA**, que ocorreu em 28-03-2008.



Quadro informativo V (Munic pio da Ribeira Grande)

13	Requalificaç�o da mata do Dr. Fraga	Informa�o
-----------	-------------------------------------	-----------

A Informa�o de ordem geral		
1	Data de in�cio da execu�o dos trabalhos	30-04-2007
2	Execu�o contratual	(1) —
3	Valor total dos trabalhos realizados	� 375.936,58
4	Valor dos trabalhos contratuais realizados	(2) � 348.966,41
5	Nome e direc�o do empreiteiro	MARQUES, SA Rua Joaquim Marques, n.� 34 9600-049 Ribeira Grande

B Informa�o sobre trabalhos a mais		
6	Realizaram-se trabalhos a mais	(3) S
7	Valor total dos contratos adicionais	� 26.970,18
8	Valor do contrato adicional 1	� 26.970,18
9	Valor do contrato adicional 2	
10	Valor do contrato adicional n	
11	Data de in�cio de execu�o do adicional 1	06-03-2008 ³²
12	Data de in�cio de execu�o do adicional 2	
13	Data de in�cio de execu�o do adicional n	

C Outros factos modificativos do valor do contrato		
14	Tendo ocorrido as seguintes situa�es, indicar o valor	(4)
15	Trabalhos a menos	
16	Revis�es de pre�os	� 33.402,41
17	Juros	
18	Indemniza�es	
19	Outras situa�es	

(1) **C**: Contrato concluido; **EC**: Contrato em curso.

(2) Valor total dos trabalhos realizados deduzido do valor dos eventuais trabalhos a mais

(3) **S**: Sim; **N**: N o

(4) Soma das linhas 16 a 19

³² Data de aprova o.



Quadro informativo VI (Munic pio da Ribeira Grande)

14	Constru�o de 10 habita�es no Loteamento de N.� Sr.� de F�tima - Vila de Rabo de Peixe	Informa�o
-----------	---	-----------

A Informa�o de ordem geral		
1	Data de in�cio da execu�o dos trabalhos	06-08-2007
2	Execu�o contratual	(1)
3	Valor total dos trabalhos realizados	� 445.574,55
4	Valor dos trabalhos contratuais realizados	(2) � 433.524,55
5	Nome e direc�o do empreiteiro	Caetano & Medeiros – Sociedade de Constru�o e Imobili�ria, Lda. Ch� do Rego D'�gua, Lote 57, Cabouco 9560 Lagoa

B Informa�o sobre trabalhos a mais		
6	Realizaram-se trabalhos a mais	(3) S
7	Valor total dos contratos adicionais	� 12.050,00
8	Valor do contrato adicional 1	� 12.050,00
9	Valor do contrato adicional 2	—
10	Valor do contrato adicional n	—
11	Data de in�cio de execu�o do adicional 1	—
12	Data de in�cio de execu�o do adicional 2	—
13	Data de in�cio de execu�o do adicional n	—

C Outros factos modificativos do valor do contrato		
14	Tendo ocorrido as seguintes situa�es, indicar o valor	(4)
15	Trabalhos a menos	—
16	Revis�es de pre�os	—
17	Juros	—
18	Indemniza�es	—
19	Outras situa�es	—

(1) **C:** Contrato concluido; **EC:** Contrato em curso.

(2) Valor total dos trabalhos realizados deduzido do valor dos eventuais trabalhos a mais

(3) **S:** Sim; **N:** N o

(4) Soma das linhas 16 a 19



Quadro informativo VII (Munic pio da Ribeira Grande)

15	Constru�o do centro comunit�rio e de juventude de Rabo de Peixe	Informa�o
-----------	---	-----------

A Informa�o de ordem geral	
1	Data de in�cio da execu�o dos trabalhos
2	Execu�o contratual (1)
3	Valor total dos trabalhos realizados
4	Valor dos trabalhos contratuais realizados (2)
5	Nome e direc�o do empreiteiro MADI�OR – Sociedade de Materiais e Constru�o Civil, Lda. Rua Direita de Santa Catarina, n.� 70, Frac�o A 9500 – 181Ponta Delgada

B Informa�o sobre trabalhos a mais	
6	Realizaram-se trabalhos a mais (3) S
7	Valor total dos contratos adicionais € 26.009,00
8	Valor do contrato adicional 1 —
9	Valor do contrato adicional 2 —
10	Valor do contrato adicional n —
11	Data de in�cio de execu�o do adicional 1 —
12	Data de in�cio de execu�o do adicional 2 —
13	Data de in�cio de execu�o do adicional n —

C Outros factos modificativos do valor do contrato	
14	Tendo ocorrido as seguintes situa�es, indicar o valor (4)
15	Trabalhos a menos —
16	Revis�es de pre�os —
17	Juros —
18	Indemniza�es —
19	Outras situa�es —

(1) **C:** Contrato concluido; **EC:** Contrato em curso.

(2) Valor total dos trabalhos realizados deduzido do valor dos eventuais trabalhos a mais

(3) **S:** Sim; **N:** N o

(4) Soma das linhas 16 a 19



Quadro informativo VIII (Munic pio da Ribeira Grande)

16	Constru�o da Escola Profissional da Ribeira Grande – P�lo de Rabo de Peixe	Informa�o
-----------	--	-----------

A Informa�o de ordem geral		
1	Data de in�cio da execu�o dos trabalhos	12-11-2007
2	Execu�o contratual	(1) EC
3	Valor total dos trabalhos realizados	� 1.722.857.80
4	Valor dos trabalhos contratuais realizados	(2) � 1.623.348.81
5	Nome e direc�o do empreiteiro	MARQUES, SA Rua Joaquim Marques, n.� 34 9600-049 Ribeira Grande

B Informa�o sobre trabalhos a mais		
6	Realizaram-se trabalhos a mais	(3) S
7	Valor total dos contratos adicionais	� 130.658,39
8	Valor do contrato adicional 1	� 130.658,39
9	Valor do contrato adicional 2	—
10	Valor do contrato adicional n	—
11	Data de in�cio de execu�o do adicional 1	18-06-2008
12	Data de in�cio de execu�o do adicional 2	—
13	Data de in�cio de execu�o do adicional n	—

C Outros factos modificativos do valor do contrato		
14	Tendo ocorrido as seguintes situa�es, indicar o valor	(4) � 20.776.24
15	Trabalhos a menos	—
16	Revis�es de pre�os	� 20.776.24
17	Juros	—
18	Indemniza�es	—
19	Outras situa�es	—

(1) **C**: Contrato concluido; **EC**: Contrato em curso.

(2) Valor total dos trabalhos realizados deduzido do valor dos eventuais trabalhos a mais

(3) **S**: Sim; **N**: N o

(4) Soma das linhas 16 a 19



Quadro informativo IX (Município da Ribeira Grande)

17	Captação do Salto do Cabrito e adução à ETA do Pico Vermelho - 2.ª Fase	Informação
-----------	---	------------

A		Informação de ordem geral
1	Data de início da execução dos trabalhos	
2	Execução contratual	(1)
3	Valor total dos trabalhos realizados	
4	Valor dos trabalhos contratuais realizados	(2)
5	Nome e direcção do empreiteiro	Tecnovia - Açores, SA Estrada Regional 3-1.ª, Km 8,4 9600-102 Rabo de Peixe A.R. CASANOVA – Construção Civil, Lda. Rua Adolfo de Medeiros, n.º 5 9600 – 516 Ribeira Grande

B		Informação sobre trabalhos a mais
6	Realizaram-se trabalhos a mais	(3) S
7	Valor total dos contratos adicionais	€ 37.385,60
8	Valor do contrato adicional 1	€ 32.092,60
9	Valor do contrato adicional 2	€ 5.293,00
10	Valor do contrato adicional n	—
11	Data de início de execução do adicional 1	13-11-2007
12	Data de início de execução do adicional 2	29-11-2007
13	Data de início de execução do adicional n	—

C		Outros factos modificativos do valor do contrato
14	Tendo ocorrido as seguintes situações, indicar o valor	(4)
15	Trabalhos a menos	—
16	Revisões de preços	—
17	Juros	—
18	Indemnizações	—
19	Outras situações	—

(1) **C**: Contrato concluído; **EC**: Contrato em curso.

(2) Valor total dos trabalhos realizados deduzido do valor dos eventuais trabalhos a mais

(3) **S**: Sim; **N**: Não

(4) Soma das linhas 16 a 19



Quadro informativo X (Município da Ribeira Grande)

18	Concepção e Construção da Ampliação da Estação de Tratamento de Água do Pico Vermelho	Informação
-----------	---	------------

A Informação de ordem geral		
1	Data de início da execução dos trabalhos	—
2	Execução contratual	(1) —
3	Valor total dos trabalhos realizados	€ 1.018.517,94
4	Valor dos trabalhos contratuais realizados	(2) € 949.993,56
5	Nome e direcção do empreiteiro	⇒ SOMAGUE EDIÇOR ENGENHARIA SA Estrada Regional da Ribeira Grande, n.º 1012 9500-702 Ponta Delgada ⇒ SITEL – Sociedade Instaladora de Tubagens e Equipamentos, SA Avenida Fontes Pereira de Melo, n.º 15, 2.º Esq. 1069 – 112 Lisboa

B Informação sobre trabalhos a mais		
6	Realizaram-se trabalhos a mais	(3) S
7	Valor total dos contratos adicionais	€ 68.524,29
8	Valor do contrato adicional 1	€ 21.577,01
9	Valor do contrato adicional 2	€ 17.299,69
10	Valor do contrato adicional 3	€ 29.647,59
11	Data de início de execução do adicional 1	08-01-2008
12	Data de início de execução do adicional 2	09-05-2008
13	Data de início de execução do adicional 3	26-08-2008

C Outros factos modificativos do valor do contrato		
14	Tendo ocorrido as seguintes situações, indicar o valor	(4)
15	Trabalhos a menos	—
16	Revisões de preços	—
17	Juros	—
18	Indemnizações	—
19	Outras situações	—

(1) **C**: Contrato concluído; **EC**: Contrato em curso.

(2) Valor total dos trabalhos realizados deduzido do valor dos eventuais trabalhos a mais

(3) **S**: Sim; **N**: Não

(4) Soma das linhas 16 a 19



Quadro informativo XI (Munic pio da Ribeira Grande)

19	Constru�o de mais duas c�lulas para o reservat�rio do Pico Vermelho	Informa�o
-----------	---	-----------

A Informa�o de ordem geral		
1	Data de in�cio da execu�o dos trabalhos	02-08-2007
2	Execu�o contratual	(1) —
3	Valor total dos trabalhos realizados	� 304.864,22
4	Valor dos trabalhos contratuais realizados	(2) � 304.864,22
5	Nome e direc�o do empreiteiro	MADI�OR – Sociedade de Materiais e Constru�o Civil, Lda. Rua Direita de Santa Catarina, n.� 70, Fra�o A 9500 – 181Ponta Delgada

B Informa�o sobre trabalhos a mais		
6	Realizaram-se trabalhos a mais	(3) N
7	Valor total dos contratos adicionais	
8	Valor do contrato adicional 1	
9	Valor do contrato adicional 2	
10	Valor do contrato adicional n	
11	Data de in�cio de execu�o do adicional 1	
12	Data de in�cio de execu�o do adicional 2	
13	Data de in�cio de execu�o do adicional n	

C Outros factos modificativos do valor do contrato		
14	Tendo ocorrido as seguintes situa�es, indicar o valor	(4) � 80.050,30
15	Trabalhos a menos	� 80.050,30
16	Revis�es de pre�os	
17	Juros	
18	Indemniza�es	
19	Outras situa�es	

(1) **C**: Contrato concluido; **EC**: Contrato em curso.

(2) Valor total dos trabalhos realizados deduzido do valor dos eventuais trabalhos a mais

(3) **S**: Sim; **N**: N o

(4) Soma das linhas 16 a 19



Quadro informativo XII (Munic pio da Ribeira Grande)

20	Constru�o da escola EBI/JI D. Paulo Jos� Tavares, em Rabo de Peixe	Informa�o
-----------	--	-----------

A		Informa�o de ordem geral
1	Data de in�cio da execu�o dos trabalhos	
2	Execu�o contratual	(1)
3	Valor total dos trabalhos realizados	
4	Valor dos trabalhos contratuais realizados	(2)
5	Nome e direc�o do empreiteiro	A.M. Furtado – Constru�o Civil, Estudos e Projectos, SA Estrada Regional, n.� 3 – Tronqueira Rabo de Peixe 9600 Ribeira Grande

B		Informa�o sobre trabalhos a mais
6	Realizaram-se trabalhos a mais	(3) S
7	Valor total dos contratos adicionais	� 118.047,23
8	Valor do contrato adicional 1	� 51.716,09
9	Valor do contrato adicional 2	� 66.331,14
10	Valor do contrato adicional n	—
11	Data de in�cio de execu�o do adicional 1	11-09-2008
12	Data de in�cio de execu�o do adicional 2	24-09-2008
13	Data de in�cio de execu�o do adicional n	—

C		Outros factos modificativos do valor do contrato
14	Tendo ocorrido as seguintes situa�es, indicar o valor	(4)
15	Trabalhos a menos	—
16	Revis�es de pre�os	—
17	Juros	—
18	Indemniza�es	—
19	Outras situa�es	—

(1) **C**: Contrato concluido; **EC**: Contrato em curso.

(2) Valor total dos trabalhos realizados deduzido do valor dos eventuais trabalhos a mais

(3) **S**: Sim; **N**: N o

(4) Soma das linhas 16 a 19



Quadro informativo XIII (Munic pio da Ribeira Grande)

21	Execu�o do saneamento b�sico, reabilita�o dos pavimentos e arranjos paisag�sticos na Vila de Rabo de Peixe	Informa�o
-----------	--	-----------

A Informa�o de ordem geral		
1	Data de in�cio da execu�o dos trabalhos	27-12-2007
2	Execu�o contratual	(1) —
3	Valor total dos trabalhos realizados	� 1.421.487,16
4	Valor dos trabalhos contratuais realizados	(2) � 1.421.487,16
5	Nome e direc�o do empreiteiro	

B Informa�o sobre trabalhos a mais		
6	Realizaram-se trabalhos a mais	(3) N
7	Valor total dos contratos adicionais	
8	Valor do contrato adicional 1	
9	Valor do contrato adicional 2	
10	Valor do contrato adicional n	
11	Data de in�cio de execu�o do adicional 1	
12	Data de in�cio de execu�o do adicional 2	
13	Data de in�cio de execu�o do adicional n	

C Outros factos modificativos do valor do contrato		
14	Tendo ocorrido as seguintes situa�es, indicar o valor	(4)
15	Trabalhos a menos	
16	Revis�es de pre�os	
17	Juros	
18	Indemniza�es	
19	Outras situa�es	

(1) **C**: Contrato concluido; **EC**: Contrato em curso.

(2) Valor total dos trabalhos realizados deduzido do valor dos eventuais trabalhos a mais

(3) **S**: Sim; **N**: N o

(4) Soma das linhas 16 a 19



Quadro informativo I (Munic pio das Lajes do Pico)

22	Constru�o das condutas adutoras de RL9 a RL10 e da rede de distribu�o dependente de RL10, Caminho do Estreito e Caminho das Terras	Informa�o
-----------	--	-----------

A Informa o de ordem geral

1	Data de in�cio da execu�o dos trabalhos	07-04-2008
2	Execu�o contratual	(1) EC
3	Valor total dos trabalhos realizados	� 60.371,60
4	Valor dos trabalhos contratuais realizados	(2) � 60.371,60
5	Nome e direc�o do empreiteiro	T�MEGA A�ORES E T�MEGA (em cons�rcio) Rua de Lisboa n.� 62, Apartado 427 9500 – 216 Ponta Delgada

B Informa o sobre trabalhos a mais

6	Realizaram-se trabalhos a mais	(3) N
7	Valor total dos contratos adicionais	—
8	Valor do contrato adicional 1	—
9	Valor do contrato adicional 2	—
10	Valor do contrato adicional n	—
11	Data de in�cio de execu�o do adicional 1	—
12	Data de in�cio de execu�o do adicional 2	—
13	Data de in�cio de execu�o do adicional n	—

C Outros factos modificativos do valor do contrato

14	Tendo ocorrido as seguintes situa�es, indicar o valor	(4)
15	Trabalhos a menos	—
16	Revis�es de pre�os	—
17	Juros	—
18	Indemniza�es	—
19	Outras situa�es	—

(1) **C**: Contrato concluido; **EC**: Contrato em curso.

(2) Valor total dos trabalhos realizados deduzido do valor dos eventuais trabalhos a mais

(3) **S**: Sim; **N**: N o

(4) Soma das linhas 16 a 19



Quadro informativo II (Munic pio das Lajes do Pico)

23	Repavimentaç�o de arruamentos no concelho das Lajes do Pico	Informaç�o
-----------	---	------------

A Informaç�o de ordem geral		
1	Data de in�cio da execuç�o dos trabalhos	28-11-2007
2	Execuç�o contratual	(1) EC
3	Valor total dos trabalhos realizados	� 793.579,83
4	Valor dos trabalhos contratuais realizados	(2) � 793.579,83
5	Nome e direcç�o do empreiteiro	TECNOVIA - AÇORES, SA Estrada Regional 3-1.ª, Km 8,4 Mata dos Cavacos 9600-102 Rabo de Peixe

B Informaç�o sobre trabalhos a mais		
6	Realizaram-se trabalhos a mais	(3) N
7	Valor total dos contratos adicionais	—
8	Valor do contrato adicional 1	—
9	Valor do contrato adicional 2	—
10	Valor do contrato adicional n	—
11	Data de in�cio de execuç�o do adicional 1	—
12	Data de in�cio de execuç�o do adicional 2	—
13	Data de in�cio de execuç�o do adicional n	—

C Outros factos modificativos do valor do contrato		
14	Tendo ocorrido as seguintes situaç�es, indicar o valor	(4) � 46.987,66
15	Trabalhos a menos	—
16	Revis�es de preçoes	� 46.987,66
17	Juros	—
18	Indemnizaç�es	—
19	Outras situaç�es	—

(1) **C**: Contrato concluído; **EC**: Contrato em curso.

(2) Valor total dos trabalhos realizados deduzido do valor dos eventuais trabalhos a mais

(3) **S**: Sim; **N**: N o

(4) Soma das linhas 16 a 19



Quadro informativo I (Munic pio das Velas)

24	Consolidaç�o de vertentes e reabilitaç�o do acesso da Faj das Almas, ilha de S. Jorge	Informaç�o
-----------	--	------------

A Informaç�o de ordem geral		
1	Data de in�cio da execuç�o dos trabalhos	21-11-2007
2	Execuç�o contratual	(1) EC
3	Valor total dos trabalhos realizados	� 1.123.643,12
4	Valor dos trabalhos contratuais realizados	(2) � 1.003.588,82
5	Nome e direcç�o do empreiteiro	Construções Menezes & Mcfadden, Lda. Quinta d' Achada - Cabrito Porto Judeu 9700-368 Angra do Hero�simo

B Informaç�o sobre trabalhos a mais		
6	Realizaram-se trabalhos a mais	(3) S
7	Valor total dos contratos adicionais	� 277.433,65
8	Valor do contrato adicional 1	� 277.433,65
9	Valor do contrato adicional 2	—
10	Valor do contrato adicional n	—
11	Data de in�cio de execuç�o do adicional 1	15-05-2008
12	Data de in�cio de execuç�o do adicional 2	—
13	Data de in�cio de execuç�o do adicional n	—

C Outros factos modificativos do valor do contrato		
14	Tendo ocorrido as seguintes situaç�es, indicar o valor	(4)
15	Trabalhos a menos	—
16	Revis�es de preços	—
17	Juros	—
18	Indemnizaç�es	—
19	Outras situaç�es	—

(1) **C**: Contrato concluído; **EC**: Contrato em curso.

(2) Valor total dos trabalhos realizados deduzido do valor dos eventuais trabalhos a mais

(3) **S**: Sim; **N**: No

(4) Soma das linhas 16 a 19



Quadro informativo II (Munic pio das Velas)

25	Asfaltagem de arruamentos em Entre Morros e outros nas Velas	Informa�o
-----------	--	-----------

A		Informa�o de ordem geral	
1	Data de in�cio da execu�o dos trabalhos		11-04-2007
2	Execu�o contratual	(1)	EC
3	Valor total dos trabalhos realizados		� 988.834,99
4	Valor dos trabalhos contratuais realizados	(2)	� 988.834,99
5	Nome e direc�o do empreiteiro		TECNOVIA A�ORES, SA Estrada Regional 3-1.�, Km 8,4 9600-102 Rabo de Peixe

B		Informa�o sobre trabalhos a mais	
6	Realizaram-se trabalhos a mais	(3)	N
7	Valor total dos contratos adicionais		—
8	Valor do contrato adicional 1		—
9	Valor do contrato adicional 2		—
10	Valor do contrato adicional n		—
11	Data de in�cio de execu�o do adicional 1		—
12	Data de in�cio de execu�o do adicional 2		—
13	Data de in�cio de execu�o do adicional n		—

C		Outros factos modificativos do valor do contrato	
14	Tendo ocorrido as seguintes situa�es, indicar o valor	(4)	
15	Trabalhos a menos		—
16	Revis�es de pre�os		—
17	Juros		—
18	Indemniza�es		—
19	Outras situa�es		—

(1) **C**: Contrato concluido; **EC**: Contrato em curso.

(2) Valor total dos trabalhos realizados deduzido do valor dos eventuais trabalhos a mais

(3) **S**: Sim; **N**: N o

(4) Soma das linhas 16 a 19



Quadro informativo III (Munic pio das Velas)

26	Constru�o de dois reservat�rios na freguesia de Urzelina	Informa�o
-----------	--	-----------

A Informa�o de ordem geral		
1	Data de in�cio da execu�o dos trabalhos	06-02-2007
2	Execu�o contratual	(1) EC
3	Valor total dos trabalhos realizados	� 372.036,72
4	Valor dos trabalhos contratuais realizados	(2) � 372.036,72
5	Nome e direc�o do empreiteiro	Castanheira & Soares, Lda. Zona Industrial do Boqueir�o Santa Cruz das Flores 9970-390 Santa Cruz

B Informa�o sobre trabalhos a mais		
6	Realizaram-se trabalhos a mais	(3) S
7	Valor total dos contratos adicionais	� 91.122,73
8	Valor do contrato adicional 1	� 91.122,73
9	Valor do contrato adicional 2	—
10	Valor do contrato adicional n	—
11	Data de in�cio de execu�o do adicional 1	15-05-2008
12	Data de in�cio de execu�o do adicional 2	—
13	Data de in�cio de execu�o do adicional n	—

C Outros factos modificativos do valor do contrato		
14	Tendo ocorrido as seguintes situa�es, indicar o valor	(4)
15	Trabalhos a menos	—
16	Revis�es de pre�os	—
17	Juros	—
18	Indemniza�es	—
19	Outras situa�es	—

(1) **C**: Contrato concluido; **EC**: Contrato em curso.

(2) Valor total dos trabalhos realizados deduzido do valor dos eventuais trabalhos a mais

(3) **S**: Sim; **N**: N o

(4) Soma das linhas 16 a 19



Tribunal de Contas

Secção Regional dos Açores

Obrigaç o de remessa de adicionais — Administraç o Local (08/102.02)

Quadro informativo I (Munic pio de Ponta Delgada)

27	Concepç�o, projecto e construç�o da remodelaç�o da Estac�o de Tratamento de �guas Residuais (ETAR), com alteraç�o do n�vel de tratamento actual para um n�vel de tratamento secund�rio.	Informaç�o
-----------	---	------------

A Informaç�o de ordem geral		
1	Data de in�cio da execuç�o dos trabalhos	02-11-2007
2	Execuç�o contratual	(1) EC
3	Valor total dos trabalhos realizados	� 645.086,27
4	Valor dos trabalhos contratuais realizados	(2) � 645.086,27
5	Nome e direcç�o do empreiteiro	� ACCIONA AGUAS S.A.U. SUCURSAL PORTUGAL Rua Cidade de Liverpool, n.� 16 Freguesia dos Anjos, 1170 – 097 Lisboa � F.D.O. CONSTRUÇ�ES, SA Praceta do Beato In�cio de Azevedo, n.� 5 S�o Vicente, Apartado 272 4711 – 960 Braga � Construções Couto & Couto, Lda. Parque Industrial, Apartado 29 9680-909 Vila Franca do Campo

B Informaç�o sobre trabalhos a mais		
6	Realizaram-se trabalhos a mais	(3) N
7	Valor total dos contratos adicionais	—
8	Valor do contrato adicional 1	—
9	Valor do contrato adicional 2	—
10	Valor do contrato adicional n	—
11	Data de in�cio de execuç�o do adicional 1	—
12	Data de in�cio de execuç�o do adicional 2	—
13	Data de in�cio de execuç�o do adicional n	—

C Outros factos modificativos do valor do contrato		
14	Tendo ocorrido as seguintes situaç�es, indicar o valor	(4)
15	Trabalhos a menos	—
16	Revis�es de preços	—
17	Juros	—
18	Indemnizaç�es	—
19	Outras situaç�es	—

(1) **C**: Contrato concluído; **EC**: Contrato em curso.

(2) Valor total dos trabalhos realizados deduzido do valor dos eventuais trabalhos a mais

(3) **S**: Sim; **N**: N o

(4) Soma das linhas 16 a 19



Quadro informativo II (Município de Ponta Delgada)

28	Execução da radial do Pico do Funcho (km 2+240 ao km 4+398,187)	Informação
-----------	---	------------

A Informação de ordem geral		
1	Data de início da execução dos trabalhos	26-03-2008
2	Execução contratual	(1) EC
3	Valor total dos trabalhos realizados	€ 252.121,94
4	Valor dos trabalhos contratuais realizados	(2) € 252.121,94
5	Nome e direcção do empreiteiro	⇒ MARQUES, SA Rua Joaquim Marques, n.º 34 9600-049 Ribeira Grande ⇒ SOMAGUE EDIÇOR ENGENHARIA SA Estrada Regional da Ribeira Grande, n.º 1012 9500-702 Ponta Delgada ⇒ Mota-Engil – Engenharia e Construção, SA Largo do Paço, n.º 6 4600-017 Cepelos Amaranite ⇒ Tecnovia - Açores, SA Estrada Regional 3-1.ª, Km 8,4 Mata dos Cavacos 9600-102 Rabo de Peixe ⇒ Construções Couto & Couto, Lda. Parque Industrial, Apartado 29 9680-909 Vila Franca do Campo

B Informação sobre trabalhos a mais		
6	Realizaram-se trabalhos a mais	(3) N
7	Valor total dos contratos adicionais	—
8	Valor do contrato adicional 1	—
9	Valor do contrato adicional 2	—
10	Valor do contrato adicional n	—
11	Data de início de execução do adicional 1	—
12	Data de início de execução do adicional 2	—
13	Data de início de execução do adicional n	—

C Outros factos modificativos do valor do contrato		
14	Tendo ocorrido as seguintes situações, indicar o valor	(4)
15	Trabalhos a menos	—
16	Revisões de preços	—
17	Juros	—
18	Indemnizações	—
19	Outras situações	—

(1) **C**: Contrato concluído; **EC**: Contrato em curso.

(2) Valor total dos trabalhos realizados deduzido do valor dos eventuais trabalhos a mais

(3) **S**: Sim; **N**: Não

(4) Soma das linhas 16 a 19



Quadro informativo (Munic pio de Vila do Porto)

29	Relva sint�tica e base das pistas de atletismo do Parque Desportivo de Santa Maria	Informa��o
-----------	--	------------

A Informa��o de ordem geral		
1	Data de in�cio da execu��o dos trabalhos	11-09-2007
2	Execu��o contratual	(1) EC
3	Valor total dos trabalhos realizados	� 171.765,73
4	Valor dos trabalhos contratuais realizados	(2) � 171.765,73
5	Nome e direc��o do empreiteiro	TEODORO GOMES ALHO, SA Apartado 1001 – Santana 2979 – 908 Sesimbra

B Informa��o sobre trabalhos a mais		
6	Realizaram-se trabalhos a mais	(3) N
7	Valor total dos contratos adicionais	—
8	Valor do contrato adicional 1	—
9	Valor do contrato adicional 2	—
10	Valor do contrato adicional n	—
11	Data de in�cio de execu��o do adicional 1	—
12	Data de in�cio de execu��o do adicional 2	—
13	Data de in�cio de execu��o do adicional n	—

C Outros factos modificativos do valor do contrato		
14	Tendo ocorrido as seguintes situa��es, indicar o valor	(4)
15	Trabalhos a menos	—
16	Revis��es de pre�os	—
17	Juros	—
18	Indemniza��es	—
19	Outras situa��es	—

(1) **C**: Contrato concluído; **EC**: Contrato em curso.

(2) Valor total dos trabalhos realizados deduzido do valor dos eventuais trabalhos a mais

(3) **S**: Sim; **N**: N o

(4) Soma das linhas 16 a 19



Quadro informativo (Munic pio do Corvo)

30	Execuç�o da ampliaç�o e reabilitaç�o do edif�cio da Biblioteca Municipal do Corvo	Informaç�o
-----------	---	------------

A Informa�o de ordem geral		
1	Data de in�cio da execu�o dos trabalhos	22-03-2007
2	Execu�o contratual	(1) EC
3	Valor total dos trabalhos realizados	� 255.240,15
4	Valor dos trabalhos contratuais realizados	(2) � 255.240,15
5	Nome e direc�o do empreiteiro	Castanheira & Soares, Lda. Zona Industrial do Boqueir�o Santa Cruz das Flores 9970-390 Santa Cruz

B Informa�o sobre trabalhos a mais		
6	Realizaram-se trabalhos a mais	(3) N
7	Valor total dos contratos adicionais	—
8	Valor do contrato adicional 1	—
9	Valor do contrato adicional 2	—
10	Valor do contrato adicional n	—
11	Data de in�cio de execu�o do adicional 1	—
12	Data de in�cio de execu�o do adicional 2	—
13	Data de in�cio de execu�o do adicional n	—

C Outros factos modificativos do valor do contrato		
14	Tendo ocorrido as seguintes situa�es, indicar o valor	(4)
15	Trabalhos a menos	—
16	Revis�es de pre�os	—
17	Juros	—
18	Indemniza�es	—
19	Outras situa�es	—

(1) **C**: Contrato concluido; **EC**: Contrato em curso.

(2) Valor total dos trabalhos realizados deduzido do valor dos eventuais trabalhos a mais

(3) **S**: Sim; **N**: N o

(4) Soma das linhas 16 a 19



Quadro informativo I (Serviç os Municipalizados da C mara Municipal de Angra do Hero simo)

31	Constru�o da cobertura dos decantadores prim�rios da estac�o de tratamento de �guas residuais da Grota do Vale	Informa�o
-----------	--	-----------

A Informa�o de ordem geral		
1	Data de in�cio da execu�o dos trabalhos	07-05-2007
2	Execu�o contratual	(1) EC
3	Valor total dos trabalhos realizados	� 471.726,74
4	Valor dos trabalhos contratuais realizados	(2) N�o preenchido
5	Nome e direc�o do empreiteiro	EDIFER – Constru�es Pires Coelho & Fernandes, S.A. Rua das Fontainhas, n.� 62 Falagueira, Venda Nova 2700 – 391 Amadora

B Informa�o sobre trabalhos a mais		
6	Realizaram-se trabalhos a mais	(3) S
7	Valor total dos contratos adicionais	� 4.049,62
8	Valor do contrato adicional 1	� 4.049,62
9	Valor do contrato adicional 2	—
10	Valor do contrato adicional n	—
11	Data de in�cio de execu�o do adicional 1	21-06-2007
12	Data de in�cio de execu�o do adicional 2	—
13	Data de in�cio de execu�o do adicional n	—

C Outros factos modificativos do valor do contrato		
14	Tendo ocorrido as seguintes situa�es, indicar o valor	(4) —
15	Trabalhos a menos	—
16	Revis�es de preç�os	—
17	Juros	—
18	Indemniza�es	—
19	Outras situa�es	—

(1) **C**: Contrato concluído; **EC**: Contrato em curso.

(2) Valor total dos trabalhos realizados deduzido do valor dos eventuais trabalhos a mais

(3) **S**: Sim; **N**: N o

(4) Soma das linhas 16 a 19



Quadro informativo II (Serviços Municipalizados da C mara Municipal de Angra do Hero simo)

32	Equipamento dos dois furos de captaç�o de �gua de Quatro Canadas e Santana - Ilha Terceira	Informaç�o
-----------	--	------------

A Informaç�o de ordem geral		
1	Data de in�cio da execuç�o dos trabalhos	06-07-2007
2	Execuç�o contratual	(1) C
3	Valor total dos trabalhos realizados	� 395.785,56
4	Valor dos trabalhos contratuais realizados	(2) � 395.785,56
5	Nome e direcç�o do empreiteiro	ANDR� TOSTE & JO�O PAULINO, Lda. Parque Industrial da Praia da Vit�ria Lote n.� 24, Santa Cruz 9760 Praia da Vit�ria

B Informaç�o sobre trabalhos a mais		
6	Realizaram-se trabalhos a mais	(3) N
7	Valor total dos contratos adicionais	—
8	Valor do contrato adicional 1	—
9	Valor do contrato adicional 2	—
10	Valor do contrato adicional n	—
11	Data de in�cio de execuç�o do adicional 1	—
12	Data de in�cio de execuç�o do adicional 2	—
13	Data de in�cio de execuç�o do adicional n	—

C Outros factos modificativos do valor do contrato		
14	Tendo ocorrido as seguintes situaç�es, indicar o valor	(4) —
15	Trabalhos a menos	� 81,98
16	Revis�es de preços	—
17	Juros	—
18	Indemnizaç�es	—
19	Outras situaç�es	—

(1) **C**: Contrato concluido; **EC**: Contrato em curso.

(2) Valor total dos trabalhos realizados deduzido do valor dos eventuais trabalhos a mais

(3) **S**: Sim; **N**: N o

(4) Soma das linhas 16 a 19



Quadro informativo (Munic pio das Lajes das Flores)

33	Constru�o do pavilh�o gimnodesportivo das Lajes das Flores	Informa�o
-----------	--	-----------

A Informa�o de ordem geral		
1	Data de in�cio da execu�o dos trabalhos	30-07-2007
2	Execu�o contratual	(1) EC
3	Valor total dos trabalhos realizados	� 1.574.575,26
4	Valor dos trabalhos contratuais realizados	(2) � 1.405.211,03
5	Nome e direc�o do empreiteiro	SOMAGUE EDI�OR – Engenharia SA Vale de Linhares - S�o Bento 9700 – 180 Angra do Hero�simo EDIFER, SA Zona Industrial de Angra do Hero�simo, Apartado 429, 9701 – 905 Angra do Hero�simo

B Informa�o sobre trabalhos a mais		
6	Realizaram-se trabalhos a mais	(3) S
7	Valor total dos contratos adicionais	� 210.977,84
8	Valor do contrato adicional 1	� 210.977,84
9	Valor do contrato adicional 2	—
10	Valor do contrato adicional n	—
11	Data de in�cio de execu�o do adicional 1	12-03-2008
12	Data de in�cio de execu�o do adicional 2	—
13	Data de in�cio de execu�o do adicional n	—

C Outros factos modificativos do valor do contrato		
14	Tendo ocorrido as seguintes situa�es, indicar o valor	(4)
15	Trabalhos a menos	—
16	Revis�es de pre�os	—
17	Juros	—
18	Indemniza�es	—
19	Outras situa�es	—

(1) **C**: Contrato concluido; **EC**: Contrato em curso.

(2) Valor total dos trabalhos realizados deduzido do valor dos eventuais trabalhos a mais

(3) **S**: Sim; **N**: N o

(4) Soma das linhas 16 a 19



ANEXO IV
CO-CONTRATANTES



Empreiteiro	Obra	Dono da obra
Construções Meneses & Mcfadden, Lda. Quinta d' Achada - Cabrito Porto Judeu 9700-368 Angra do Heroísmo	⇒ Remodelação da Casa das Tias de Vitorino Nemésio	Município da Praia da Vitória
	⇒ Construção de miradouros da Serra do Cume	
	⇒ Remodelação e ampliação da marginal da Praia da Vitória e Parque Turístico / Ambiental do Paul	
	⇒ Consolidação de vertentes e reabilitação do acesso da Fajã das Almas, ilha de S. Jorge	Município das Velas
	⇒ Remodelação e ampliação da marginal da Praia da Vitória e Parque Turístico / Ambiental do Paul	Município da Praia da Vitória
SOMAGUE EDIÇOR – Engenharia, SA Vale de Linhares - São Bento 9700 – 180 Angra do Heroísmo	⇒ Construção da Escola da Fonte do Bastardo	Município das Lajes das Flores
	⇒ Construção do pavilhão gimno-desportivo das Lajes das Flores	
HABIPRO – Construção Civil, Lda. Centro de Empresas e Serviços de Vilamoura, Lote 34, Fracção M, 8125 - 496 Quarteira Loulé - Faro	⇒ Construção do edifício para ampliação da escola dos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico com ensino secundário - Cardeal Costa Nunes	Município da Madalena do Pico
José Artur da Cruz Leal, Unipessoal, Lda. Parque Industrial 9940 – 203 São Roque do Pico	⇒ Construção do edifício para ampliação da escola dos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico com ensino secundário - Cardeal Costa Nunes	Município da Madalena do Pico
TECNOVIA AÇORES, SA Barraca – São Sebastião 9700 Angra do Heroísmo	⇒ Remodelação e ampliação da marginal da Praia da Vitória e Parque Turístico / Ambiental do Paul	Município da Praia da Vitória



Tribunal de Contas

Secção Regional dos Açores

Obrigação de remessa de adicionais — Administração Local (08/102.02)

Empreiteiro	Obra	Dono da obra
SOMAGUE EDIÇOR ENGENHARIA SA Estrada Regional da Ribeira Grande, n.º 1012 9500-702 Ponta Delgada	⇒ Conceção e Construção da Ampliação da Estação de Tratamento de Água do Pico Vermelho	Município da Ribeira Grande
	⇒ Execução do saneamento básico, reabilitação dos pavimentos e arranjos paisagísticos na Vila de Rabo de Peixe	
	⇒ Execução do Passeio Atlântico - 1.ª fase	
	⇒ Requalificação urbanística do areal de Santa Bárbara	Município de Ponta Delgada
⇒ Execução da radial do Pico do Funcho (km 2+240 ao km 4+398,187)		
SOMAGUE ENGENHARIA SA Rua da Tapada, Quinta de Cima, Linhó São Pedro de Penaferrin Sintra	⇒ Execução do Passeio Atlântico - 1.ª fase	Município da Ribeira Grande
SITEL – Sociedade Instaladora de Tubagens e Equipamentos, SA Avenida Fontes Pereira de Melo, n.º 15, 2.º Esq. 1069 – 112 Lisboa	⇒ Conceção e Construção da Ampliação da Estação de Tratamento de Água do Pico Vermelho	Município da Ribeira Grande
Tecnovia - Açores, SA Estrada Regional 3-1.ª, Km 8,4 Mata dos Cavacos 9600-102 Rabo de Peixe	⇒ Execução do Passeio Atlântico - 1.ª fase	Município da Ribeira Grande
	⇒ Captação do Salto do Cabrito e adução à ETA do Pico Vermelho - 2.ª Fase	
	⇒ Repavimentação de arruamentos no concelho das Lajes do Pico	Município das Lajes do Pico
	⇒ Asfaltagem de arruamentos em Entre Morros e outros nas Velas	Município das Velas
	⇒ Execução da radial do Pico do Funcho (km 2+240 ao km 4+398,187)	Município de Ponta Delgada



Empreiteiro	Obra	Dono da obra
MARQUES, SA Rua Joaquim Marques, n.º 34 9600-049 Ribeira Grande	⇒ Execução do Passeio Atlântico - 1.ª fase	Município da Ribeira Grande
	⇒ Requalificação da mata do Dr. Fraga	
	⇒ Execução do saneamento básico, reabilitação dos pavimentos e arranjos paisagísticos na Vila de Rabo de Peixe	
	⇒ Construção do reservatório e estação elevatória das Alminhas	
	⇒ Construção da Escola Profissional da Ribeira Grande – Pólo de Rabo de Peixe	
	⇒ Execução da radial do Pico do Funcho (km 2+240 ao km 4+398,187)	Município de Ponta Delgada
JAIME RIBEIRO & FILHOS, SA Barraca – São Sebastião 9700 Angra do Heroísmo	⇒ Remodelação da Estrada Regional N.º 1 - 1.ª (Estrada 25 de Abril) - Troço entre o Cruzamento de Santa Luzia e as Figueiras do Paím - Praia da Vitória	Município da Praia da Vitória
	⇒ Requalificação e Planeamento do Centro Urbano da Praia da Vitória	
A.R. CASANOVA – Construção Civil, Lda. Rua Adolfo de Medeiros, n.º 5 9600 – 516 Ribeira Grande	⇒ Captação do Salto do Cabrito e adução à ETA do Pico Vermelho - 2.ª Fase	Município da Ribeira Grande
Caetano & Medeiros – Sociedade de Construção e Imobiliária, Lda. Chã do Rego D'Água, Lote 57, Cabouco 9560 Lagoa	⇒ Construção de 10 habitações no Loteamento de N.ª Sr.ª de Fátima - Vila de Rabo de Peixe	Município da Ribeira Grande



Empreiteiro	Obra	Dono da obra
MADIÇOR – Sociedade de Materiais e Construção Civil, Lda. Rua Direita de Santa Catarina, n.º 70, Fração A 9500 – 181 Ponta Delgada	⇒ Construção do centro comunitário e de juventude de Rabo de Peixe	Município da Ribeira Grande
	⇒ Construção de mais duas células para o reservatório do Pico Vermelho	Município da Ribeira Grande
A.M. Furtado – Construção Civil, Estudos e Projectos, SA Estrada Regional, n.º 3 – Tronqueira Rabo de Peixe 9600 Ribeira Grande	⇒ Construção da escola EBI/JI D. Paulo José Tavares, em Rabo de Peixe	Município da Ribeira Grande
Edifer, SA Zona Industrial de Angra do Heroísmo, Apartado 429, 9701 – 905 Angra do Heroísmo	⇒ Construção do pavilhão gimnodesportivo das Lajes das Flores	Município das Lajes das Flores
TÂMEGA AÇORES ETÂMEGA (em consórcio) Rua de Lisboa n.º 62, Apartado 427 9500 – 216 Ponta Delgada	⇒ Construção das condutas adutoras de RL9 a RL10 e da rede de distribuição dependente de RL10, Caminho do Estreito e Caminho das Terras	Município das Lajes do Pico
Castanheira & Soares, Lda. Zona Industrial do Boqueirão Santa Cruz das Flores 9970-390 Santa Cruz	⇒ Construção de dois reservatórios na freguesia de Urzelina	Município das Velas
	⇒ Execução da ampliação e reabilitação do edifício da Biblioteca Municipal do Corvo	Município do Corvo
Construções Couto & Couto, Lda. Parque Industrial, Apartado 29 9680-909 Vila Franca do Campo	⇒ Execução da radial do Pico do Funcho (km 2+240 ao km 4+398,187)	Município de Ponta Delgada
	⇒ Concepção, projecto e construção da remodelação da Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR), com alteração do nível de tratamento actual para um nível de tratamento secundário.	
Mota-Engil – Engenharia e Construção, SA Largo do Paço, n.º 6 4600-017 Cepelos Amarante	⇒ Execução da radial do Pico do Funcho (km 2+240 ao km 4+398,187)	Município de Ponta Delgada



Tribunal de Contas

Secção Regional dos Açores

Obrigação de remessa de adicionais — Administração Local (08/102.02)

Empreiteiro	Obra	Dono da obra
ACCIONA AGUAS S.A.U. SUCURSAL PORTUGAL Rua Cidade de Liverpool, n.º 16 Freguesia dos Anjos 1170 – 097 Lisboa	⇒ Concepção, projecto e construção da remodelação da Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR), com alteração do nível de tratamento actual para um nível de tratamento secundário.	Município de Ponta Delgada
F.D.O. Construções, SA Praceta do Beato Inácio de Azevedo, n.º 5 São Vicente, Apartado 272 4711 – 960 Braga	⇒ Concepção, projecto e construção da remodelação da Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR), com alteração do nível de tratamento actual para um nível de tratamento secundário.	Município de Ponta Delgada
TEODORO GOMES ALHO; SA Apartado 1001 – Santana 2979 – 908 Sesimbra	⇒ Relva sintética e base das pistas de atletismo do Parque Desportivo de Santa Maria	Município de Vila do Porto
ANDRÉ TOSTE & JOÃO PAULINO, Lda. Parque Industrial da Praia da Vitória Lote n.º 24, Santa Cruz 9760 Praia da Vitória	⇒ Equipamento dos dois furos de captação de água de Quatro Canadas e Santana - Ilha Terceira	Serviços Municipalizados da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo
EDIFER – Construções Pires Coelho & Fernandes, S.A. Rua das Fontainhas, n.º 62 Falagueira, Venda Nova 2700 – 391 Amadora	⇒ Construção da cobertura dos decantadores primários da estação de tratamento de águas residuais da Grota do Vale	Serviços Municipalizados da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo
Edificações-Campos Marques & Teixeira, Lda. Av. Maria Luísa Costa Machado Faria e Maia, n.º 46, Cabouco 9560-314 Lagoa	⇒ Remodelação e ampliação da escola EB/JI Professor António Augusto Mota Frazão	Município da Ribeira Grande
Albano Vieira, S.A. Rua do ROSARIO, n.º 41 MATRIZ 9600-549 RIBEIRA GRANDE	⇒ Execução do saneamento básico, reabilitação dos pavimentos e arranjos paisagísticos na Vila de Rabo de Peixe	Município da Ribeira Grande
José do Couto, Lda. Rua da SAUDADE, n.º 34 RIBEIRA SECA 9600-214 RIBEIRA Grande	⇒ Execução do saneamento básico, reabilitação dos pavimentos e arranjos paisagísticos na Vila de Rabo de Peixe	Município da Ribeira Grande



ANEXO V
INFORMAÇÃO EXTERNA – CIRCULARIZAÇÃO



Tribunal de Contas

Secção Regional dos Açores

Obrigaç o de remessa de adicionais — Administraç o Local (08/102.02)

Empreiteiro	Obra	Resposta		
		Of�cio	Com adicionais	Sem adicionais
ACCIONA AGUAS S.A.U. SUCURSAL PORTUGAL Rua Cidade de Liverpool, n.� 16 Freguesia dos Anjos 1170 – 097 Lisboa	⇒ Concepç�o, projecto e construç�o da remodelaç�o da Esta�o de Tratamento de �guas Residuais (ETAR), com alteraç�o do n�vel de tratamento actual para um n�vel de tratamento secund�rio.	S/Refer�ncia 2008-09-02		X
Albano Vieira, S.A. Rua do Ros�rio, n.� 41 MATRIZ 9600-549 RIBEIRA GRANDE	⇒ Execuç�o do saneamento b�sico, reabilitaç�o dos pavimentos e arranjos paisag�sticos na Vila de Rabo de Peixe	7206 2008-10-02		X
A.M. Furtado – Constru�o Civil, Estudos e Projectos, SA Estrada Regional, n.� 3 – Tronqueira Rabo de Peixe 9600 Ribeira Grande	⇒ Constru�o da escola EB/JI D. Paulo Jos� Tavares, em Rabo de Peixe	0982 2008-08-20		X³³
ANDR� TOSTE & JO�O PAULINO, Lda. Parque Industrial da Praia da Vit�ria Lote n.� 24, Santa Cruz 9760 Praia da Vit�ria	⇒ Equipamento dos dois furos de captaç�o de �gua de Quatro Canadas e Santana - Ilha Terceira	08281/ATJP 2008-08-28		X
A.R. CASANOVA – Constru�o Civil, Lda. Rua Adolfo de Medeiros, n.� 5 9600 – 516 Ribeira Grande	⇒ Captaç�o do Salto do Cabrito e adu�o � ETA do Pico Vermelho - 2.� Fase	RM-0520/2008 2008-08-18	X	
Caetano & Medeiros – Sociedade de Constru�o e Imobili�ria, Lda. Ch� do Rego D'�gua, Lote 57, Cabouco 9560 Lagoa	⇒ Constru�o de 10 habitaç�es no Loteamento de N.� Sr.� de F�tima - Vila de Rabo de Peixe	mail, de 14-08-2008	X	
Castanheira & Soares, Lda. Zona Industrial do Boqueir�o Santa Cruz das Flores 9970-390 Santa Cruz	⇒ Constru�o de dois reservat�rios na freguesia de Urzelina	1365/08/GAB 2008-09-05	X	
	⇒ Execuç�o da ampliaç�o e reabilitaç�o do edif�cio da Biblioteca Municipal do Corvo ⇒ Consolidaç�o de vertentes e reabilitaç�o do acesso da Faj� das Almas, ilha de S. Jorge	875-SJZ/2008 2008-10-10	X	X

³³ *Vd. Ponto 9, Quadro II, nota ao n.  de ordem 20.*



Tribunal de Contas

Secção Regional dos Açores

Obrigação de remessa de adicionais — Administração Local (08/102.02)

Empreiteiro	Obra	Resposta		
		Ofício	Com adicionais	Sem adicionais
Construções Couto & Couto, Lda. Parque Industrial, Apartado 29 9680-909 Vila Franca do Campo	⇒ Execução da radial do Pico do Funcho (km 2+240 ao km 4+398,187)	C041/08 – VC 2008-09-18		X
	⇒ Concepção, projecto e construção da remodelação da Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR), com alteração do nível de tratamento actual para um nível de tratamento secundário.	C045/08 – VC 2008-10-10		X
Construções Meneses & Mcfadden, Lda. Quinta d' Achada - Cabrito Porto Judeu 9700-368 Angra do Heroísmo	⇒ Remodelação da Casa das Tias de Vitorino Nemésio			X
	⇒ Construção de miradouros da Serra do Cume	FAC – 19/08 2008-09-15		X
	⇒ Remodelação e ampliação da marginal da Praia da Vitória e Parque Turístico / Ambiental do Paul			X
EDIFER – Construções Pires Coelho & Fernandes, SA Zona Industrial de Angra do Heroísmo, Apartado 429, 9701 – 905 Angra do Heroísmo	⇒ Construção do pavilhão gimnodesportivo das Lajes das Flores	COT/03/1865 2008-09-29	X	
EDIFER – Construções Pires Coelho & Fernandes, SA Rua das Fontainhas, n.º 62 Falagueira, Venda Nova 2700 – 391 Amadora	⇒ Construção da cobertura dos decantadores primários da estação de tratamento de águas residuais da Grota do Vale	COT/03/1722 2008-08-28	X	
Edificações-Campos Marques & Teixeira, Lda. Av. Maria Luísa Costa Machado Faria e Maia, n.º 46, Cabouco 9560-314 Lagoa	⇒ Remodelação e ampliação da escola EB/JI Professor António Augusto Mota Frazão	354/08 2008-10-06	X	
F.D.O. Construções, SA Praceta do Beato Inácio de Azevedo, n.º 5 São Vicente, Apartado 272 4711 – 960 Braga	⇒ Concepção, projecto e construção da remodelação da Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR), com alteração do nível de tratamento actual para um nível de tratamento secundário.	C1101/CONT/GR/EV/08.08 2008-08-22		X



Tribunal de Contas

Secção Regional dos Açores

Obrigaç o de remessa de adicionais — Administraç o Local (08/102.02)

Empreiteiro	Obra	Resposta		
		Of�cio	Com adicionais	Sem adicionais
HABIPRO – Constru�o Civil, Lda. Centro de Empresas e Servi�os de Vilamoura, Lote 34, Frac�o M, 8125 - 496 Quarteira Loul� - Faro	⇒ Constru�o do edif�cio para amplia�o da escola dos 2.� e 3.� ciclos do ensino b�sico com ensino secund�rio - Cardeal Costa Nunes	CE-08-000496 2008-09-10	X	
JAME RIBEIRO & FILHOS, SA Barraca – S�o Sebast�o 9700 Angra do Hero�simo ³⁴	⇒ Remodela�o da Estrada Regional N.� 1 - 1.� (Estrada 25 de Abril) - Tro�o entre o Cruzamento de Santa Luzia e as Figueiras do Pa�m - Praia da Vit�ria	—	—	—
	⇒ Requalifica�o e Planeamento do Centro Urbano da Praia da Vit�ria	—	—	—
Jos� Artur da Cruz Leal, Unipessoal, Lda. Parque Industrial 9940 – 203 S�o Roque do Pico	⇒ Constru�o do edif�cio para amplia�o da escola dos 2.� e 3.� ciclos do ensino b�sico com ensino secund�rio - Cardeal Costa Nunes	03965.TA.2008 2008-09-03	X	
Jos� do Couto, Lda. Rua da Saudade, n.� 34 RIBEIRA SECA 9600-214 RIBEIRA Grande	⇒ Execu�o do saneamento b�sico, reabilita�o dos pavimentos e arranjos paisag�sticos na Vila de Rabo de Peixe	mail, de 23-10-2008	X ³⁵	
MADI�OR – Sociedade de Materiais e Constru�o Civil, Lda. Rua Direita de Santa Catarina, n.� 70, Frac�o A 9500 – 181 Ponta Delgada	⇒ Constru�o do centro comunit�rio e de juventude de Rabo de Peixe	397/CC/08 2008-09-01	X	
	⇒ Constru�o de mais duas c�lulas para o reservat�rio do Pico Vermelho	465/EP/08 2008-10-09		X

³⁴ A empresa n o respondeu (vd ponto 8,  ltimo par grafo).

³⁵ Vd. ponto 8 do relat rio.



Tribunal de Contas

Seção Regional dos Açores

Obrigação de remessa de adicionais — Administração Local (08/102.02)

Empreiteiro	Obra	Resposta		
		Ofício	Com adicionais	Sem adicionais
MARQUES, SA Rua Joaquim Marques, n.º 34 9600-049 Ribeira Grande	⇒ Execução do Passeio Atlântico - 1.ª fase	Ob.563/554/547/3804/2008 2008-10-02	X	
	⇒ Requalificação da mata do Dr. Fraga		X	
	⇒ Execução do saneamento básico, reabilitação dos pavimentos e arranjos paisagísticos na Vila de Rabo de Peixe	Ob.572/546/570/3845/2008 2008-10-15		X
	⇒ Construção do reservatório e estação elevatória das Alminhas			X
	⇒ Construção da Escola Profissional da Ribeira Grande – Pólo de Rabo de Peixe	Ob.563/554/547/3804/2008 2008-10-02	X	
	⇒ Execução da radial do Pico do Funcho (km 2+240 ao km 4+398,187)			X
Mota-Engil – Engenharia e Construção, SA Largo do Paço, n.º 6 4600-017 Cepelos Amarante	⇒ Execução da radial do Pico do Funcho (km 2+240 ao km 4+398,187)	1076/Meec/PC-F/08 2008-08-26		X
SITEL – Sociedade Instaladora de Tubagens e Equipamentos, SA Avenida Fontes Pereira de Melo, n.º 15, 2.º Esq. 1069 – 112 Lisboa	⇒ Concepção e Construção da Ampliação da Estação de Tratamento de Água do Pico Vermelho	62470 2008-08-21		X



Tribunal de Contas

Secção Regional dos Açores

Obrigaç o de remessa de adicionais — Administraç o Local (08/102.02)

Empreiteiro	Obra	Resposta		
		Of�cio	Com adicionais	Sem adicionais
SOMAGUE EDIÇOR – Engenharia, SA Vale de Linhares - S�o Bento 9700 – 180 Angra do Hero�simo	⇒ Remodela�o e amplia�o da marginal da Praia da Vit�ria e Parque Tur�stico / Ambiental do Paul			X
	⇒ Construi�o da Escola da Fonte do Bastardo	051/08-3897 2008-08-19		X
	⇒ Construi�o do pavilh�o gimnodesportivo das Lajes das Flores		X	
SOMAGUE EDIÇOR ENGENHARIA, SA Estrada Regional da Ribeira Grande, n.� 1012 9500-702 Ponta Delgada	⇒ Execu�o do saneamento b�sico, reabilita�o dos pavimentos e arranjos paisag�sticos na Vila de Rabo de Peixe	LBR/2825 2008-10-09		X
	⇒ Concep�o e Construi�o da Amplia�o da Esta�o de Tratamento de �gua do Pico Vermelho		X	
	⇒ Execu�o do Passeio Atl�ntico - 1.� fase	LBR/2433 2008-09-01	X	
	⇒ Requalifica�o urban�tica do areal de Santa B�rbara			X
	⇒ Execu�o da radial do Pico do Funcho (km 2+240 ao km 4+398,187)			X
SOMAGUE ENGENHARIA, SA Rua da Tapada, Quinta de Cima, Linh� S�o Pedro de Penaferrin Sintra	⇒ Execu�o do Passeio Atl�ntico - 1.� fase		Mensagem de correio electr�nico, de 23-10-2008 ³⁶	

³⁶ A empresa foi indicada na ficha preenchida pelo Servi o como membro do cons rcio. No entanto, comunicou que n o realizou quaisquer trabalhos desta obra uma vez que estes foram todos executados pela associada Somague Ediçor – Engenharia, SA.



Tribunal de Contas

Seção Regional dos Açores

Obrigação de remessa de adicionais — Administração Local (08/102.02)

Empreiteiro	Obra	Resposta		
		Ofício	Com adicionais	Sem adicionais
Tecnovia - Açores, SA Barraca – São Sebastião 9700 Angra do Heroísmo	⇒ Remodelação e ampliação da marginal da Praia da Vitória e Parque Turístico / Ambiental do Paul	DP/PG/2607/08/PDL1001 2008-09-24		X
	⇒ Execução do Passeio Atlântico - 1.ª fase		X	
	⇒ Captação do Salto do Cabrito e adução à ETA do Pico Vermelho - 2.ª Fase		X	
Tecnovia - Açores, SA Estrada Regional 3-1.ª, Km 8,4 Mata dos Cavacos 9600-102 Rabo de Peixe	⇒ Repavimentação de arruamentos no concelho das Lajes do Pico	JTC/GR/2632/08/PDL1001 2008-09-25		X
	⇒ Asfaltagem de arruamentos em Entre Morros e outros nas Velas			X
	⇒ Execução da radial do Pico do Funcho (km 2+240 ao km 4+398,187)			X
TÂMEGA AÇORES E TÂMEGA (em consórcio) Rua de Lisboa n.º 62, Apartado 427 9500 – 216 Ponta Delgada	⇒ Construção das condutas adutoras de RL9 a RL10 e da rede de distribuição dependente de RL10, Caminho do Estreito e Caminho das Terras	DPR/08/291 2008-08-18		X
TEODORO GOMES ALHO; SA Apartado 1001 – Santana 2979 – 908 Sesimbra	⇒ Relva sintética e base das pistas de atletismo do Parque Desportivo de Santa Maria	DP/641/2008 2008-09-03		X



ANEXO VI
CONTRADITÓRIO



Tribunal de Contas

Secção Regional dos Açores

Obrigaç o de remessa de adicionais — Administraç o Local (08/102.02)

06/01 2009 17:57 FAX 351295204880

SMAH

TRIBUNAL DE CONTAS
Sec ao Regional dos A ores
Servi o de Apoio

7 JAN 2009

ENTRADA

FAX N.  SAI-SMAH/2009/39 N.  46



SERVI OS
MUNICIPALIZADOS
DE
ANGRA DO HERO SIMO

DATA: 06-01-2009

N.  p ginas : 1+

PARA : TRIBUNAL DE CONTAS - SEC AO REGIONAL DOS A ORES

A/C :


N.  de fax: 296 6 29751

ASSUNTO: PROCESSO N.  08/102.02 - AUDITORIA A ADICIONAIS DE CONTRATOS VISADOS - ADMINISTRA O LOCAL (OBRIGA O DE REMESSA DOS ADICIONAIS AOS CONTRATOS VISADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS) - CONTRADIT RIO

Em resposta ao of cio n.  2191/08 – ST, de 11 de Dezembro  ltimo, e em cumprimento do princ pio do contradit rio, consagrado no artigo 13.  da Lei n.  98/97, de 26 de Agosto, com a redac o que lhe foi dada pela Lei n.  48/2006, de 29 de Agosto, relativamente ao anteprojecto de relat rio sobre o assunto mencionado em ep grafe, apenas nos cumpre referir que no «Anexo III – Informa o Externa – Servi os», p gina 67, no Quadro Informativo I (Servi os Municipalizados da C mara Municipal de Angra do Hero simo), 31 – Constru o da Cobertura dos Decantadores Prim rios da Esta o de Tratamento de  guas Residuais da Grota do Vale, C – Outros factos modificativos do valor do contrato, na linha 15, respeitante a trabalhos a menos, consta o valor de   81,98, por m, n o existiam trabalhos a menos naquela data. Esse valor respeita   empreitada de Equipamento dos Dois Furos de Capta o de  gua de Quatro Canadas e Santana – Ilha Terceira, como se verifica na p gina seguinte, na mesma linha.

Com os melhores cumprimentos

A PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRA O


Sofia Machado do Couto Gon alves

Mln/Dact:AMP/VL



Tribunal de Contas
Secção Regional dos Açores

Obrigação de remessa de adicionais — Administração Local (08/102.02)

19/01/2009 10:26 292590833

MUN. LFLORES

PÁG. 01



MUNICÍPIO DE LAJES DAS FLORES
9960-431 LAJES DAS FLORES

TRIBUNAL DE CONTAS
Secção Regional dos Açores
Serviço de Apoio

19 JAN. 2009

ENTRADA

N.º 181

Exmº Senhor
Subdirector Geral
Tribunal de Contas
Secção Regional dos Açores
Rua Ernesto do Canto, nº 34
9504-526 PONTA DELGADA

Sua referência	Sua comunicação de	Nossa referência	Data
Nº. 2192/08-S.T. pº.	11/12/2008	Nº. 54/LT/2009 pº.	2009-01-14

Assunto: Processo nº 08/102.02 – Auditoria a adicionais de contratos visados – Administração local (obrigação de remessa dos adicionais aos contratos visados ao Tribunal de Contas)

Em resposta ao V. ofício supramencionado, venho pelo presente responder que a não remessa do contrato adicional referente à construção do Pavilhão Gimnodesportivo das Lajes das Flores, foi um lapso dos nossos serviços, devido a um acréscimo significativo dos diversos assuntos a tratar aquando da assinatura do referido contrato adicional.

Assim sendo, solicito a V. Exª se digne relevar esta falta, com base nos factos agora expostos e com base também na circunstância de ter sido a primeira vez que tal aconteceu.

Com os melhores cumprimentos.

O Presidente da Câmara

João António Vieira Lourenço

1



Tribunal de Contas

Secção Regional dos Açores

Obrigaç o de remessa de adicionais — Administraç o Local (08/102.02)



Munic pio de Ponta Delgada

gabinetedomunicipe@mpdelgada.pt



TRIBUNAL DE CONTAS

Sec o Regional dos A ores
Servi o de Apoio

29 DEZ. 2008

ENTRADA

N.  3078

Handwritten notes:
A 12/12/08
25/12/08

Exm.  Senhor
Subdirector-Geral da Sec o Regional dos
A ores do Tribunal de Contas
Pal cio Canto
Rua Ernesto do Canto, n.  34
9504-526 PONTA DELGADA

DO VALOR DE 22 / 12 / 2008

V/ Ref.	Data	N/Ref.	Data
2188/08-S.T.	11-12-2008	26424/2008	22-12-2008
		76/6.�.S.	

Assunto: Processo N. . 08/102.02 - Auditoria a Adicionais de Contratos Visados - Administra o Local (Obriga o de Remessa dos Adicionais aos Contratos Visados ao Tribunal de Contas)

Sobre o assunto designado em ep grafe e em seq ncia do vosso of cio em refer ncia, cumpre-me informar V.Ex. . que, no que diz respeito a esta Edilidade, nada h  a alterar no anteprojecto do relat rio de auditoria a adicionais de contratos visados.

No entanto, foi remetida c pia da vossa comunica o aos Servi os Municipalizados desta C mara Municipal, atendendo   obra de Concep o, projecto e constru o da remodela o da Esta o de Tratamento de  guas Residuais (ETAR), com altera o do n vel de tratamento actual para um n vel de tratamento secund rio.

Com os melhores cumprimentos.

Por Delega o da Presidente da C mara
Vereador

Handwritten signature of Jos  Manuel Almeida de Medeiros
Jos  Manuel Almeida de Medeiros

AC



Tribunal de Contas
Secção Regional dos Açores

Obrigação de remessa de adicionais — Administração Local (08/102.02)



Município das Velas

TRIBUNAL DE CONTAS
Secção Regional dos Açores
Seção Regional dos Açores

Rua de São João
9800 – 539 Velas

23 DEZ. 2008

ENTRADA

N.º 304/

DT
23/12/08

Exmo. Senhor
Subdirector – Geral Dr. Fernando Flor de
Lima
Tribunal de Contas Secção Regional dos
Açores
Palácio do Canto
Rua Ernesto do Canto, nº34
9504 – 526 Ponta Delgada

Sua Referência
2187/08.S.T.

Sua Comunicação de
11/12/2008

Nossa referência
2530 /2.24

Data
2008-12-17

ASSUNTO:

Tenho a honra de acusar a recepção de anteprojecto do Relatório, desse Venerando Tribunal de contas, relativo a auditoria a adicionais de contratos visados – Administração Local e relativamente ao mesmo somos a informar que nada temos a opor.

No entanto verificamos um lapso nas paginas, 60 e 71 relativo ao empreiteiro na obra de "Consolidação de vertentes e reabilitação do acesso da Fajã das Almas," que é a Empresa Castanheira & Soares, Lda., Zona Industrial do Boqueirão, Stª. Cruz das Flores 9970 – 350 Stª. Cruz.

Com os melhores cumprimentos, *António José Bettencourt da Silveira*

O Presidente

António José Bettencourt da Silveira
António José Bettencourt da Silveira.

MS/FC

São Jorge Açores
Telef. (295) 412214 / (295) 412 167 Fax (295) 412 351
Website - <http://cm-velas.azoresdigital.pt>
E-mail - secretaria.m.velas@mail.telepac.pt
NIF 512 075 506



Tribunal de Contas

Secção Regional dos Açores

Obrigaç o de remessa de adicionais — Administraç o Local (08/102.02)

TRIBUNAL DE CONTAS
Secção Regional dos Açores
Serviço de Apoio

22 DEZ 2008

ENTRADA C MARA MUNICIPAL DE VILA DO PORTO

N.º 3007 Telef. 296 820 000 • Fax 296 820 009 • Largo Nossa Senhora da Conceiç o • 9580-539 VILA DO PORTO



Enviado por mail
18.12.2008

AST
[Handwritten signature]

Tribunal de Contas - Serviço de Apoio
Pal cio Canto - Rua Ernesto do Canto, n.º 34

9504-526 Ponta Delgada

Sua refer�ncia	Sua comunicaç�o de	Nossa refer�ncia	DATA
		S/3320/2008	17-12-2008

ASSUNTO: **PROCESSO N.º 08/102.02 – AUDITORIA A ADICIONAIS DE CONTRATOS VISADOS – ADMINISTRAÇ O LOCAL (OBRIGAÇ O DE REMESSA DOS ADICIONAIS AOS CONTRATOS VISADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS)**

Em resposta ao of cio ref.ª 2189/08-S.T. de 11.12.2008 e sobre o anteprojecto de relat rio referente   auditoria supracitada, informa-se que a C mara Municipal de Vila do Porto nada tem a referir em rela  o ao mesmo.

Com os melhores cumprimentos.

A Presidente da C mara

N lia Maria Coutinho Figueiredo



C mara Municipal da Ribeira Grande

Proc. N.  08/102.02 - Auditoria a adicionais de contratos visados – administraç o local (obriga o de remessa dos adicionais aos contratos visados ao Tribunal de Contas)

Ex.mo Sr. Dr. Juiz Conselheiro
do Tribunal de Contas
Sec o Regional dos A ores

C mara Municipal da Ribeira Grande, entidade fiscalizada e o respons vel individual pelas eventuais infrac es mencionadas nos autos supra identificados, v m, nos termos do art. 13.  da Lei n.  98/97, de 26 de Agosto, alterada pela Lei n.  48/2006, de 29 de Agosto, exercer o seu direito de serem ouvidos sobre os factos que lhe s o imputados e da respectiva qualifica o.

PRIMEIRO

A primeira aprecia o e enquadramento de argumentos ser o apresentados nos mesmos termos sequenciais e com o texto referenciado do anteprojecto notificado, assim:

1.1 – Introdu o

1 - Enquadramento

Nada a referir quanto a este ponto.

2 - Natureza e  mbito

2.1. Natureza

Nada a referir quanto a este ponto.

2.2.  mbito

Nada a referir especificamente quanto a este ponto.

3 - Objectivos Gerais

Nada a referir quanto a este ponto.

4 - Condicionantes e Limita es da Ac o

A referida inadequa o deveu-se, exclusivamente   m  interpreta o do pedido de informa o preliminar.



C mara Municipal da Ribeira Grande

Logo que feito o segundo pedido, de pronto se procedeu   sua correcç o, aproveitando-se a presente para desde j  se lamentar que tal erro tenha afectado o normal desenvolvimento dos trabalhos.

I.II – Metodologia Adoptada

5 - Metodologia

5.2 Aspectos Gerais e Planeamento

Nada a referir quanto a este ponto.

5.2 Estudo Preliminar

Nada a referir quanto a este ponto.

6 - Fase de Execuç o

6.1 Actos e Contratos Verificados.

Nada a referir quanto a este ponto.

6.2 Objectivos Operacionais

Nada a referir quanto a este ponto.

II.I – Dados Obtidos

7 - Informa o transmitida pelas entidades da Administra o Local

Nada a referir quanto a este ponto.

8 - Informa o transmitida pelos co-contratantes

A C mara Municipal de Ribeira Grande reitera aqui a informa o fornecida a este Venerando Tribunal referente   empreitada de constru o do saneamento b sico, reabilita o dos pavimentos e arranjos paisagisticos, no sentido da inexist ncia de trabalhos adicionais, pelo menos at    presente data. Tal informa o   corroborada pela informa o da fiscaliza o da empreitada, conforme quadro que se anexa.

No caso da empreitada de requalifica o urban stica do Areal de Santa B rbara a C mara Municipal reitera tamb m a informa o fornecida. De facto, foram formalizados dois contratos adicionais: o primeiro a 7 de Agosto e o segundo a 15 de Outubro do presente ano, pelo que s  por lapso se admite a resposta do empreiteiro fornecida a este Tribunal da inexist ncia de qualquer adicional, considerando que   data da resposta do empreiteiro indicada no anteprojecto (oficio LBR/2433, de 2008-09-01), j  havia sido celebrado o primeiro adicional.



Câmara Municipal da Ribeira Grande

II.II – Apreciação Global

9 - Verificação da remessa dos contratos adicionais

Nada a referir quanto a este ponto.

10 - Balanço

A) Por contratos

Por aqui se demonstram as conclusões abaixo apresentadas em relação ao acréscimo de serviço registado na Divisão de Obras e Urbanismo.

B) Por entidades

Efectivamente o Município aquando da remessa dos 6 adicionais não observou o teor das Instruções n.º 1/2006 deste Venerando Tribunal, no entanto, a partir do momento em que o Tribunal devolveu um processo de remessa de adicional por o mesmo não respeitar as referidas Instruções, a coberto do V. ofício UAT – I 568, de 16-10-2008, deu-se cumprimento às mesmas nos processos que se seguiram. Com efeito, até àquela data não tinham sido devolvidos os processos de envio de adicionais sem o cumprimento das referidas Instruções, daí que não se tenha corrigido a situação em processos anteriores, facto que desde já se solicita relevação.

III – Conclusões

11 - Conclusões

Nada a referir especificamente quanto a este ponto, para além do evidenciado em cada ponto mencionado.

12 - Responsabilidade sancionatória

12.1 Factos e qualificação

Em relação aos factos imputados, no caso da empreitada de requalificação da mata do Dr. Fraga, da empreitada de construção de 10 habitações no Loteamento de N.ª Sr.ª de Fátima e da empreitada de captação do Salto do Cabrito e adução à ETA do Pico Vermelho, temos a referir que os respectivos adicionais não foram remetidos ao Tribunal, para além do que abaixo se informa no âmbito da empreitada construção da Escola Profissional da Ribeira Grande, por ter existido erro de interpretação da legislação.

Com efeito, indagados os nossos serviços na sequência da presente auditoria verificou-se que existia o entendimento erróneo de que não seria necessário remeter os respectivos adicionais ao Tribunal de Contas, uma vez que os adicionais não tinham sido reduzidos a escrito, por não ser obrigatória a redução a escrito de contratos de valor inferior a 49.879,78€, nos termos do art. 59º, n.º 1, alínea a) do DL n.º 197/99, de 8 de



Câmara Municipal da Ribeira Grande

Junho, aplicável às empreitadas de obras públicas por for força do disposto no art. 273.º do DL n.º 59/99, de 2 de Março.

Contudo, os serviços já foram alertados, nomeadamente pelo gabinete jurídico da edilidade e na sequência da presente auditoria, de que tal interpretação não era exacta, de forma a evitar de futuro a prática da mesma infracção.

No que respeita à empreitada de construção da Escola Profissional da Ribeira Grande, somos a informar que a não remessa do adicional se deveu única e exclusivamente a lapso dos serviços. Com efeito, como adiante se concluirá, os serviços tiveram no último triénio um acréscimo relevante de serviço, o que originou na presente situação um descuido, não intencional, do cumprimento da obrigação prevista nos termos do art. 47º, n.º 1 alínea d) da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto, com a redacção dada pelo art. 1.º da Lei n.º 48/2006, de 29 de Agosto.

12.2 Regime legal e montante das multas

Nada a referir quanto a este ponto.

SEGUNDO

Para além dos argumentos supra expostos, especificamente dirigidos a cada ponto do texto do anteprojecto notificado, considera-se igualmente importante referir as seguintes ponderações gerais, a serem entendidas dentro do contexto temporal sobre o qual recaiu a presente auditoria:

1. A Câmara Municipal da Ribeira Grande teve e ainda tem a seu cargo, todo o procedimento de adjudicação e acompanhamento de um total de 23 obras financiadas pelos Fundos EFTA.
2. Tal encargo pela sua importância, volume de trabalho e delimitação temporal, já que todas as obras financiadas pelo programa EFTA têm de estar concluídas até ao final de 2008, importaram um volume significativo de trabalho, quer para os técnicos, quer para o pessoal administrativo em funções na Divisão de Obras e Urbanismo (adiante DOU).
3. Acresce que para além das 23 obras referidas, a Autarquia realizou ainda importantes obras de investimento público, o que exigiu muito trabalho por parte de todos os funcionários da DOU.
4. Com efeito, para fazer face às exigências que o projecto EFTA impunha, a DOU sofreu uma alteração ao nível dos recursos humanos de áreas técnicas.
5. No entanto, apesar do volume de trabalho que se tem registado nos últimos três anos, devido aos limites com os encargos com o pessoal, o número de funcionários administrativos, não foi alterado.
6. A DOU funciona apenas com dois funcionários administrativos que prestam serviço ao nível das obras municipais.
7. Tal implica que, nomeadamente nos períodos de férias, apenas um funcionário administrativo tenha estado a apoiar os procedimentos referentes a obras municipais.



C mara Municipal da Ribeira Grande

8. Ou seja, verificou-se de facto um aumento excepcional de trabalho resultante do projecto EFTA e de grandes investimentos p blicos camar rios iniciados em simult neo.
9. O que facilmente se corrobora face ao n mero de contratos de empreitada celebrados e visados no  mbito da presente auditoria.
10. Acresce que, conforme acima ficou explanado, os servios fizeram uma m  interpreta o da lei no sentido de entenderem que os adicionais de valor inferior a 49.879,78  n o teriam de ser remetidos a este Venerando Tribunal, por n o ser obrigat ria a redu o a escrito de contratos de valor inferior  quele montante, nos termos do art. 59. , n.  1, al nea a) do DL n.  197/99, de 8 de Junho, aplic vel  s empreitadas de obras p blicas por fora do disposto no art. 273.  do DL n.  59/99, de 2 de Maro.
11. Os servios da DOU j  foram alertados para a incorre o da interpreta o da legisla o nos termos referidos.
12. Deste modo, face ao teor do presente anteprojecto de relat rio e ap s o in cio da presente auditoria, os servios da DOU j  adoptaram procedimentos com vista ao cumprimento da obriga o de remessa dos adicionais aos contratos visados nos termos legais.

Atendendo a todo o supra exposto, solicita-se que sejam consideradas como irrelevantes, em termos de responsabilidade sancionat ria, as aludidas infrac es, por aus ncia de culpa do invocado respons vel.

C mara Municipal da Ribeira Grande
30 de Dezembro de 2008

Ricardo Jos  Moniz da Silva
Presidente da C mara Municipal



ENGº TAVARES VIEIRA, LDA
ESTUDOS E PROJECTOS

1

RIBEIRA GRANDE

CÂMARA MUNICIPAL, DA RIBEIRA GRANDE

**"SANEAMENTO BÁSICO, REABILITAÇÃO DOS PAVIMENTOS E
ARRANJOS PAISAGÍSTICOS NA VILA DE RABO DE PEIXE"**

PRAZO: 12 Meses

**CONSÓRCIO: Marques, S.A.; Somague-Ediçor, Engenharia, S.A.; Albano Vieira, S.A.
e José do Couto, Lda.**

MAPA RESUMO DE FACTURAÇÃO

AUTO		FACTURAS		INFORM.		TRABALHOS	TRABALHOS	REVISÃO DE
Nº	MÊS	Nº	DATA	Nº	DATA	PREVISTOS	A MAIS	PREÇOS
1 TP	Jan.	103	08.01.31	1	08.02.22	2.720,40 €		
1 TP	Jan.	2218	08.02.11	1	08.02.22	2.720,40 €		
1 TP	Jan.	104	08.01.31	1	08.02.22	717,11 €		
1 TP	Jan.	2220	08.02.11	1	08.02.22	717,11 €		
1 TP	Jan.	105	08.01.31	1	08.02.22	2.239,55 €		
1 TP	Jan.	2219	08.02.11	1	08.02.22	2.239,55 €		
1 TP	Jan.	106	08.01.31	1	08.02.22	9.746,19 €		
1 TP	Jan.	2221	08.02.11	1	08.02.22	9.746,19 €		
2 TP	Fev	13	08.03.24	2	08.03.28	136,02 €		
2 TP	Fev	2312	08.03.07	2	08.03.28	136,02 €		
2 TP	Fev	111	08.02.29	2	08.03.28	14.992,54 €		
2 TP	Fev	2313	08.03.07	2	08.03.28	14.992,53 €		
2 TP	Fev	113	08.02.29	2	08.03.28	48.056,24 €		
2 TP	Fev	2314	08.03.07	2	08.03.28	48.056,23 €		
2 TP	Fev	112	08.02.29	2	08.03.28	14.632,32 €		
2 TP	Fev	2315	08.03.07	2	08.03.28	14.632,33 €		
3 TP	Mar	73	08.03.31	3	08.04.12	715,73 €		
3 TP	Mar	2396	08.04.01	3	08.04.12	715,73 €		
3 TP	Mar	76	08.03.31	3	08.04.12	29.566,77 €		
3 TP	Mar	2395	08.04.01	3	08.04.12	29.566,76 €		
3 TP	Mar	74	08.03.31	3	08.04.12	2.476,10 €		
3 TP	Mar	2394	08.04.01	3	08.04.12	2.476,10 €		
3 TP	Mar	79	08.03.31	3	08.04.12	16.353,04 €		
3 TP	Mar	2393	08.04.01	3	08.04.12	16.353,04 €		
3 TP	Mar	78	08.03.31	3	08.04.12	6.668,50 €		
3 TP	Mar	2392	08.04.01	3	08.04.12	6.668,49 €		
3 TP	Mar	77	08.03.31	3	08.04.12	654,68 €		
3 TP	Mar	2397	08.04.01	3	08.04.12	654,69 €		
4 TP	Abr	70	08.04.30	4	08.05.14	65.271,85 €		
4 TP	Abr	2478	08.04.30	4	08.05.14	65.271,84 €		
4 TP	Abr	71	08.04.30	4	08.05.14	8.363,20 €		
4 TP	Abr	2479	08.04.30	4	08.05.14	8.363,21 €		
4 TP	Abr	72	08.04.30	4	08.05.14	22.953,15 €		
4 TP	Abr	2481	08.04.30	4	08.05.14	22.953,16 €		
4 TP	Abr	74	08.04.30	4	08.05.14	3.504,81 €		
4 TP	Abr	2480	08.04.30	4	08.05.14	3.504,80 €		
4 TP	Abr	84	08.04.30	4	08.05.14	136,02 €		
4 TP	Abr	2483	08.04.30	4	08.05.14	136,02 €		
5 TP	Mai	89	08.05.31	5	08.06.20	27.208,00 €		
5 TP	Mai	2593	08.06.09	5	08.06.20	27.207,99 €		
5 TP	Mai	93	08.05.31	5	08.06.20	13.830,31 €		
5 TP	Mai	2594	08.06.09	5	08.06.20	13.830,32 €		
5 TP	Mai	94	08.05.31	5	08.06.20	27.575,35 €		
5 TP	Mai	2595	08.06.09	5	08.06.20	27.575,35 €		
5 TP	Mai	97	08.05.31	5	08.06.20	2.939,13 €		



Tribunal de Contas

Secção Regional dos Açores

Obrigação de remessa de adicionais — Administração Local (08/102.02)

ENGº TAVARES VIEIRA, LDA
ESTUDOS E PROJECTOS

2

RIBEIRA GRANDE

AUTO		FACTURAS		INFORM.		TRABALHOS	TRABALHOS	REVISÃO DE
Nº	MÊS	Nº	DATA	Nº	DATA	PREVISTOS	A MAIS	PREÇOS
5 TP	Mai	2596	08.06.09	5	08.06.20	2.939,12 €		
5 TP	Mai	98	08.05.31	5	08.06.20	8.622,32 €		
5 TP	Mai	2598	08.06.09	5	08.06.20	8.622,33 €		
5 TP	Mai	99	08.05.31	5	08.06.20	35.171,81 €		
5 TP	Mai	2599	08.06.09	5	08.06.20	35.171,81 €		
5 TP	Mai	100	08.05.31	5	08.06.20	9.966,02 €		
5 TP	Mai	2600	08.06.09	5	08.06.20	9.966,01 €		
6 TP	Jun	84	08.06.30	6	08.07.23	40.356,12 €		
6 TP	Jun	2685	08.07.11	6	08.07.23	40.356,12 €		
6 TP	Jun	85	08.06.30	6	08.07.23	52.328,77 €		
6 TP	Jun	2686	08.07.11	6	08.07.23	52.328,76 €		
6 TP	Jun	86	08.06.30	6	08.07.23	4.149,89 €		
6 TP	Jun	2702	08.07.11	6	08.07.23	4.149,90 €		
6 TP	Jun	87	08.06.30	6	08.07.23	23.976,49 €		
6 TP	Jun	2688	08.07.11	6	08.07.23	23.976,48 €		
6 TP	Jun	88	08.06.30	6	08.07.23	5.333,93 €		
6 TP	Jun	2689	08.07.11	6	08.07.23	5.333,94 €		
6 TP	Jun	89	08.06.30	6	08.07.23	688,69 €		
6 TP	Jun	2703	08.07.11	6	08.07.23	688,69 €		
6 TP	Jun	90	08.06.30	6	08.07.23	29.699,11 €		
6 TP	Jun	2691	08.07.11	6	08.07.23	29.699,10 €		
6 TP	Jun	91	08.06.30	6	08.07.23	1.223,55 €		
6 TP	Jun	2692	08.07.11	6	08.07.23	1.223,56 €		
7 TP	Jul	86	08.07.31	7	08.08.21	58.434,97 €		
7 TP	Jul	2756	08.08.04	7	08.08.21	58.434,97 €		
7 TP	Jul	87	08.07.31	7	08.08.21	28.283,68 €		
7 TP	Jul	2755	08.08.04	7	08.08.21	28.283,68 €		
7 TP	Jul	88	08.07.31	7	08.08.21	24.898,11 €		
7 TP	Jul	2751	08.08.04	7	08.08.21	24.898,10 €		
7 TP	Jul	89	08.07.31	7	08.08.21	1.643,43 €		
7 TP	Jul	2749	08.08.04	7	08.08.21	1.643,44 €		
7 TP	Jul	92	08.07.31	7	08.08.21	24.116,82 €		
7 TP	Jul	2754	08.08.04	7	08.08.21	24.116,82 €		
7 TP	Jul	95	08.07.31	7	08.08.21	4.092,49 €		
7 TP	Jul	2753	08.08.04	7	08.08.21	4.092,48 €		
7 TP	Jul	96	08.07.31	7	08.08.21	2.886,83 €		
7 TP	Jul	2750	08.08.04	7	08.08.21	2.886,84 €		
7 TP	Jul	97	08.07.31	7	08.08.21	33.413,56 €		
7 TP	Jul	2752	08.08.04	7	08.08.21	33.413,55 €		
8 TP	Ago	106	08.08.30	8	08.09.19	37.397,23 €		
8 TP	Ago	2807	08.09.01	8	08.09.19	37.397,23 €		
8 TP	Ago	107	08.08.30	8	08.09.19	18.382,43 €		
8 TP	Ago	2808	08.09.01	8	08.09.19	18.382,42 €		
8 TP	Ago	108	08.08.30	8	08.09.19	21.705,85 €		
8 TP	Ago	2810	08.09.01	8	08.09.19	21.705,85 €		
8 TP	Ago	109	08.08.30	8	08.09.19	32.879,27 €		
8 TP	Ago	2812	08.09.01	8	08.09.19	32.879,26 €		
8 TP	Ago	110	08.08.30	8	08.09.19	44.937,83 €		
8 TP	Ago	2813	08.09.01	8	08.09.19	44.937,83 €		
8 TP	Ago	111	08.08.30	8	08.09.19	23.958,70 €		
8 TP	Ago	2814	08.09.01	8	08.09.19	23.958,71 €		
8 TP	Ago	112	08.08.30	8	08.09.19	14.558,90 €		



Tribunal de Contas

Secção Regional dos Açores

Obrigação de remessa de adicionais — Administração Local (08/102.02)

ENGº TAVARES VIEIRA, LDA
ESTUDOS E PROJECTOS

3

RIBEIRA GRANDE

AUTO		FACTURAS		INFORM.		TRABALHOS	TRABALHOS	REVISÃO DE
Nº	MÊS	Nº	DATA	Nº	DATA	PREVISTOS	A MAIS	PREÇOS
8 TP	Ago	2809	08.09.01	8	08.09.19	14.558,91 €		
1 RV	Set	96	08.09.30	9	08.10.16			14.018,20 €
1 RV	Set	2828	08.09.15	9	08.10.16			14.018,21 €
9 TP	Set	97	08.09.30	10	08.10.23	8.919,27 €		
9 TP	Set	2889	08.10.10	10	08.10.23	8.919,26 €		
9 TP	Set	98	08.09.30	10	08.10.23	124.724,43 €		
9 TP	Set	2891	08.10.10	10	08.10.23	124.724,43 €		
9 TP	Set	99	08.09.30	10	08.10.23	20.122,48 €		
9 TP	Set	2892	08.10.10	10	08.10.23	20.122,48 €		
9 TP	Set	100	08.09.30	10	08.10.23	18.246,63 €		
9 TP	Set	2893	08.10.10	10	08.10.23	18.246,64 €		
9 TP	Set	101	08.09.30	10	08.10.23	30.769,63 €		
9 TP	Set	2894	08.10.10	10	08.10.23	30.769,62 €		
9 TP	Set	102	08.09.30	10	08.10.23	78.165,23 €		
9 TP	Set	2895	08.10.10	10	08.10.23	78.165,24 €		
9 TP	Set	103	08.09.30	10	08.10.23	20.528,25 €		
9 TP	Set	2896	08.10.10	10	08.10.23	20.528,24 €		
9 TP	Set	104	08.09.30	10	08.10.23	29.120,80 €		
9 TP	Set	2897	08.10.10	10	08.10.23	29.120,81 €		
9 TP	Set	105	08.09.30	10	08.10.23	5.152,46 €		
9 TP	Set	2890	08.10.10	10	08.10.23	5.152,46 €		
10 TP	Out	85	08.10.31	11	08.11.14	4.653,50 €		
10 TP	Out	2995	08.11.03	11	08.11.14	4.653,49 €		
10 TP	Out	86	08.10.31	11	08.11.14	59.502,98 €		
10 TP	Out	2990	08.11.03	11	08.11.14	59.502,98 €		
10 TP	Out	87	08.10.31	11	08.11.14	10.307,25 €		
10 TP	Out	2989	08.11.03	11	08.11.14	10.307,25 €		
10 TP	Out	88	08.10.31	11	08.11.14	2.475,06 €		
10 TP	Out	2991	08.11.03	11	08.11.14	2.475,07 €		
10 TP	Out	89	08.10.31	11	08.11.14	37.654,67 €		
10 TP	Out	2992	08.11.03	11	08.11.14	37.654,66 €		
10 TP	Out	90	08.10.31	11	08.11.14	78.513,94 €		
10 TP	Out	2993	08.11.03	11	08.11.14	78.513,95 €		
10 TP	Out	91	08.10.31	11	08.11.14	8.917,35 €		
10 TP	Out	2994	08.11.03	11	08.11.14	8.917,34 €		
10 TP	Out	92	08.10.31	11	08.11.14	2.898,37 €		
10 TP	Out	2988	08.11.03	11	08.11.14	2.898,38 €		
2 RV	Out	9	08.11.07	12	08.11.27			50.074,17 €
2 RV	Out	3023	08.11.18	12	08.11.27			50.074,16 €
11 TP	Nov	135	08.11.29	13	08.12.18	158.321,93 €		
11 TP	Nov	79	08.12.02	13	08.12.18	158.321,93 €		
11 TP	Nov	136	08.11.29	13	08.12.18	44.928,61 €		
11 TP	Nov	81	08.12.02	13	08.12.18	44.928,61 €		
11 TP	Nov	137	08.11.29	13	08.12.18	53.939,04 €		
11 TP	Nov	78	08.12.02	13	08.12.18	53.939,05 €		
11 TP	Nov	138	08.11.29	13	08.12.18	1.979,52 €		
11 TP	Nov	74	08.12.02	13	08.12.18	1.979,51 €		
11 TP	Nov	139	08.11.29	13	08.12.18	2.109,46 €		
11 TP	Nov	77	08.12.02	13	08.12.18	2.109,47 €		
11 TP	Nov	140	08.11.29	13	08.12.18	122.658,58 €		
11 TP	Nov	86	08.12.02	13	08.12.18	122.658,58 €		
11 TP	Nov	141	08.11.29	13	08.12.18	47.401,43 €		
11 TP	Nov	76	08.12.02	13	08.12.18	47.401,42 €		
11 TP	Nov	142	08.11.29	13	08.12.18	2.639,35 €		
11 TP	Nov	75	08.12.02	13	08.12.18	2.639,35 €		



Tribunal de Contas
Secção Regional dos Açores

Obrigação de remessa de adicionais — Administração Local (08/102.02)

ENGº TAVARES VIEIRA, LDA
ESTUDOS E PROJECTOS

4

RIBEIRA GRANDE

AUTO		FACTURAS		INFORM.		TRABALHOS PREVISTOS	TRABALHOS A MAIS	REVISÃO DE PREÇOS
Nº	MÊS	Nº	DATA	Nº	DATA			
11 TP	Nov	143	08.11.29	13	08.12.18	3.732,75 €		
11 TP	Nov	82	08.12.02	13	08.12.18	3.732,75 €		
TOTAIS						3.765.893,52 €	- €	128.184,74 €
VALOR FACTURADO TRABALHOS PREVISTOS (a)						3.765.893,52 €		
VALOR DA ADJUDICAÇÃO (b)						4.593.184,89 €		
SALDO DE TRABALHOS PREVISTOS (a - b)						827.291,37 €		
VALOR DE TRABALHOS A MAIS (c)						- €		
VALOR DA REVISÃO DE PREÇOS (d)						128.184,74 €		
VALOR TOTAL DA OBRA (a + c + d)						3.894.078,26 €		



Eng^o Tavares Vieira

REVISÃO DE PREÇOS - CÁLCULO

Data de emissão: 19-12-2008

(Valores em EUR)

Pág. 1/1

EXECUÇÃO DAS INFRA-ESTRUTURAS DE SANEAMENTO BÁSICO, REABILITAÇÃO DE PAVIMENTOS E ARRANJOS PAISAGÍSTICOS DA VILA DE RABO DE PEIXE

Código: 32

Auto	Data	Valor	Para Revisão Final	Revisão Calculada
1 TC	31-01-2008	30.846,50 €	30.846,50 € 08Jan	08Jan 0,008102 0,00 €
2 TC	29-02-2008	155.634,23 €	41.699,70 € 08Jan	08Jan 0,008102 0,00 €
			113.934,53 € 08Fev	08Fev 0,015736 1.792,87 €
3 TC	31-03-2008	112.869,63 €	112.869,63 € 08Fev	08Fev 0,015736 1.776,12 €
4 TC	30-04-2008	200.458,06 €	96.241,91 € 08Fev	08Fev 0,015736 1.514,46 €
			104.216,15 € 08Mar	08Mar 0,034240 3.568,36 €
5 TC	31-05-2008	250.625,87 €	218.829,92 € 08Mar	08Mar 0,034240 7.492,74 €
			31.795,95 € 08Abr	08Abr 0,048059 1.528,08 €
6 TC	30-06-2008	315.513,10 €	207.750,16 € 08Abr	08Abr 0,048059 9.984,26 €
			107.762,94 € 08Mai	08Mai 0,061876 6.667,94 €
7 TC	31-07-2008	355.539,77 €	355.539,77 € 08Mai	08Mai 0,061876 21.999,38 € (3)
8 TC	31-08-2008	387.640,42 €	194.087,95 € 08Mai	08Mai 0,061876 12.009,39 € (3)
			193.552,47 € 08Jun	08Jun 0,069188 13.391,51 € (3)
9 TC	30-09-2008	671.498,36 €	595.371,61 € 08Jun	08Jun 0,069188 41.192,57 € (3)
			76.126,75 € 08Jul	08Jun 0,069188 5.267,06 € (1)
10 TC	31-10-2008	409.846,24 €	409.846,24 € 08Jul	08Jun 0,069188 28.356,44 € (1)
11 TC	30-11-2008	875.421,34 €	85.273,86 € 08Jul	08Jun 0,069188 5.899,93 € (1)
			488.660,06 € 08Ago	08Jun 0,069188 33.809,41 € (1)
			301.487,42 € 08Set	08Jun 0,069188 20.859,31 € (1)
Total				217.109,83 €

(1) Revisão provisória.

(3) Revisão provisória, devido ao facto de não serem conhecidos os Índices do Mês do Auto; foi adoptado o Coeficiente de Actualização Global do Mês para Revisão Final, o qual poderá ser corrigido quando forem conhecidos aqueles Índices.



Eng^o Tavares Vieira

AUTOS DE MEDIÇÃO - RESUMO

Data de emissão: 19-12-2008

(Valores em EUR)

Pág. 1/1

EXECUÇÃO DAS INFRA-ESTRUTURAS DE SANEAMENTO BÁSICO, REABILITAÇÃO DE PAVIMENTOS E ARRANJ

Código: 32

Data	Designação	Contratual	Trabalho a mais
31-01-2008	1 TC/TM(1 TC)	30.846,50 € (1 %)	0,00 € (0 %)
29-02-2008	2 TC/TM(2 TC)	155.634,23 € (3 %)	0,00 € (0 %)
31-03-2008	3 TC/TM(3 TC)	112.869,63 € (2 %)	0,00 € (0 %)
30-04-2008	4 TC/TM(4 TC)	200.458,06 € (4 %)	0,00 € (0 %)
31-05-2008	5 TC/TM(5 TC)	250.625,87 € (5 %)	0,00 € (0 %)
30-06-2008	6 TC/TM(6 TC)	315.513,10 € (7 %)	0,00 € (0 %)
31-07-2008	7 TC/TM(7 TC)	355.539,77 € (8 %)	0,00 € (0 %)
31-08-2008	8 TC/TM(8 TC)	387.640,42 € (8 %)	0,00 € (0 %)
30-09-2008	9 TC/TM(9 TC)	671.498,36 € (15 %)	0,00 € (0 %)
31-10-2008	10 TC/TM(10 TC)	409.846,24 € (9 %)	0,00 € (0 %)
30-11-2008	11 TC/TM(11 TC)	875.421,34 € (19 %)	0,00 € (0 %)
	ACUMULADO	3.765.893,52 € (82 %)	0,00 € (0 %)
	SALDO	827.291,37 € (18 %)	
	ADJUDICAÇÃO	4.593.184,89 €	



ANEXO VII
ÍNDICE DO PROCESSO



�ndice do processo	
Volume I – Informa�o das entidades da Administra�o Local	
Parte A	
1 Recolha de informa�o externa - Servi�os	
1.1 ACC�O PDL, E.M.	2
1.2 Munic�pio da Madalena	6
1.2.1 Of�cio	6
1.2.2 Quadro informativo	7
1.2.3 Documenta�o complementar	8
1.3 Munic�pio da Praia da Vit�ria	124
1.3.1 Of�cio	124
1.3.2 Quadros informativos	125
1.3.3 Documenta�o complementar	131
1.4 Munic�pio da Ribeira Grande	148
1.4.1 Informa�o preliminar 1	148
1.4.1.1 Of�cio	148
1.4.1.2 Documenta�o complementar	150
1.4.2 Informa�o preliminar 2	738
1.4.2.1 Of�cio	738
1.4.2.2 Quadros informativos	740
1.4.2.3 Documenta�o complementar	753
Parte B	
1.5 Munic�pio das Lajes do Pico	924
1.5.1 Of�cio	924
1.5.2 Quadros informativos	925
1.5.3 Documenta�o complementar	927
1.6 Munic�pio das Velas	944
1.6.1 Of�cio	944
1.6.2 Quadros informativos	945
1.6.3 Documenta�o complementar	948



Tribunal de Contas

Secção Regional dos Açores

Obrigaç o de remessa de adicionais — Administraç o Local (08/102.02)

Índice do processo	
1.7 Município de Ponta Delgada	986
1.7.1 Ofício	986
1.7.2 Quadros informativos	987
1.7.3 Documentação complementar	990
1.8 Município de Vila do Porto	1032
1.8.1 Ofício	1032
1.8.2 Quadro informativo	1034
1.8.3 Documentação complementar	1036
1.9 Município do Corvo	1046
1.9.1 Ofício	1046
1.9.2 Quadro informativo	1047
1.9.3 Documentação complementar	1048
1.10 Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo	1052
1.10.1 Ofício	1052
1.10.2 Quadros informativos	1055
1.10.3 Documentação complementar	1059
1.11 Município das Lajes das Flores	1565
1.11.1 Ofício	1565
1.11.2 Quadro informativo	1566
1.11.3 Documentação complementar	1567
Volume II - Circularizaç�o e documentos gerais	
2 Recolha de informaç�o externa - Circularizaç�o	
2.1 Ofícios invocados no ponto 11 do relatório (comprovativos)	
2.1.1 CAETANO & MEDEIROS, Lda. - mail de 2008-08-14	1601
2.1.2 A.R. CASANOVA, Lda. - RM – 0520/2008, de 2008-08-18	1602
2.1.3 SOMAGUE EDIÇOR – ENGENHARIA, SA – 051/08/3897, de 2008-08-19	1605
2.1.4 TECNOVIA AÇORES, SA – JTC/GR/2632/08-PDL-1001, de 2008-09-25	1609
2.1.5 EDIFER, SA – COT/03/1865, de 2008-09-29	1628
2.1.6 MARQUES, SA – Ob.563/554/547/3804/2008, de 2008-10-02	1632
2.1.7 MARQUES, SA – Ob.572/546/570/3845/2008, de 2008-10-15	1635



Tribunal de Contas

Secção Regional dos Açores

Obrigação de remessa de adicionais — Administração Local (08/102.02)

Índice do processo

2.2 Ofícios não invocados no ponto 11 do relatório	1638
CONSTRUTORA DO TÂMEGA (AÇORES), SA	1638
A.M. FURTADO, SA	1657
SITEL, SA	1738
FDO – CONSTRUÇÕES, SA	1739
MOTA ENGIL – ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, SA	1741
ANDRÉ TOSTE & JOÃO PAULINO, Lda.	1743
EDIFER – CONSTRUÇÕES PIRES COELHO & FERNANDES, SA	1750
MADIÇOR – SOCIEDADE DE MATERIAIS E CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA. (I)	1752
SOMAGUE EDIÇOR – ENGENHARIA, SA	1756
ACCIONA – ÁGUAS S.A.U. SUCURSAL PORTUGAL	1759
TEODORO GOMES ALHO, SA	1760
JOSÉ ARTUR DA CRUZ LEAL, UNIPessoal, Lda.	1761
CASTANHEIRA & SOARES, Lda. (I)	1762
HABIPRO – CONSTRUÇÃO CIVIL, Lda.	1764
CONSTRUÇÕES MENESES & MCFADDEN, Lda.	1768
COUTO & COUTO, LDA. (I)	1770
TECNOVIA AÇORES, SA	1771
ALBANO VIEIRA, SA	1776
EDIFICAÇÕES - CAMPOS MARQUES & TEIXEIRA, Lda.	1782
MADIÇOR – SOCIEDADE DE MATERIAIS E CONSTRUÇÃO CIVIL, Lda. (II)	1790
SOMAGUE EDIÇOR – ENGENHARIA, SA	1792
COUTO & COUTO, Lda. (II)	1794
CASTANHEIRA & SOARES, Lda. (II)	1795
SOMAGUE ENGENHARIA, SA	1796
JOSÉ DO COUTO, Lda.	1797



Tribunal de Contas

Secção Regional dos Açores

Obrigaç o de remessa de adicionais — Administraç o Local (08/102.02)

�ndice do processo	
3 Documentos gerais	
3.1 Correspond�ncia geral	1800
3.2 Plano Global da auditoria	1859
3.3 Documentos de trabalho	1866
4 Anteprojecto do relat�rio	1908
5 Contradit�rio	1995
6 Relat�rio de auditoria	2056